

## वार्षिक प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	९ वार्षिक बजेट :	७५००.००	१० आयोजनाको कुल लागत:	७५००.००
२ बजेट उपशीर्षक नं.		१. प्रदेश सरकार :	७५००.००	क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार :
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	२. नगरपालिका :	०.००	२. संस्था :	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>प्रदेश शशर्त कार्यक्रम</b>	३. जनसहभागिता :	०.००	३. जनसहभागिता :	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>			११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	४५०.००
६ स्थान:	<b>तौलिहवा</b>			क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार :
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली			२. संस्था :	०.००
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६			३. जनसहभागिता :	०.००

क.सं.	कार्य विवरण	इकाई	वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	वार्षिक प्रगति					प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		लक्ष्य		प्रगति		खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
						परिमाण	भारित	परिमाण	भारित								
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१	स्टेडियम निर्माण	गोटा	१.००	१००.००	७५००.००	१.००	१००.००	१.००	६.००	४५०.००	१.००	६.००	४५०.००	१.००	६.००	४५०.००	चालु
जम्मा				१००.००	७५००.००		१००.००			४५०.००			४५०.००		१००.००	४५०.००	
कुल जम्मा					७५००					४५०			४५०			४५०	