

वार्षिक प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१ वार्षिक बजेट :	८५२५.००	१० आयोजनाको कुल लागत:	८५२५.००	
२ बजेट उपशीर्षक नं.	३३७१६५३	१.सडक बोर्ड :	५९६८.००	क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार :	८५२५.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	२. नगरपालिका :	२५५७.००	२. संस्था :		०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	सडक बोर्ड कार्यक्रम	३.जनसहभागिता :	०.००	३.जनसहभागिता :		०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	श्री विमल राज आचार्य			११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):		८४५९.००
६ स्थान:	तौलिहवा			क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार :	८४५९.००
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली			२. संस्था :		०.००
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६			३.जनसहभागिता :		०.००

क.सं.	कार्य विवरण	इकाई	वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	वार्षिक प्रगति					प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		लक्ष्य		प्रगति		खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
						७	८	९	१०								
१	वडा नं. ३ को मालपारा देखि विजगौरी पुल सम्म कालोपत्रे	कि.मी.	०.९५	२९.२७	२४९५.००	०.९५	२९.२७	०.९५	२८.९४	२४६७.००	०.९५	२८.९४	२४६७.००	०.९५	२९.४२	२४६७.००	सम्पन्न
२	वडा नं. २ सडक कालोपत्रे मर्मत सागरटोल जाने वाटो देखि पुर्व वर्दहवा हुदै सिंचाई नहर सम्म	कि.मी.	१.०४	३१.१९	२६५९.००	१.०४	३१.१९	१.०२	३०.९९	२६३५.००	१.०२	३०.९९	२६३५.००	१.०२	३०.५९	२६३५.००	सम्पन्न
३	वडा नं. १ को कालीमाई मन्दिर देखि मस्जिद टोल सम्म पि.सि.सि.	कि.मी.	०.२३	२५.११	२१४१.००	०.२३	२५.११	०.२३	२५.०६	२१३६.००	०.२३	२५.०६	२१३६.००	०.२३	२४.९०	२१३६.००	सम्पन्न
४	वडा नं. ३ सडक रिपेभल मर्मत जमुहरी देखि पुर्व नहर हुदै भवानी भिक्षु सम्म	कि.मी.	१.१०	१४.३६	१२२४.००	१.१०	१४.३६	१.८०	१४.२३	१२१३.००	१.८०	१४.२३	१२१३.००	१.८०	२३.४९	१२१३.००	सम्पन्न
जम्मा				१००.००	८५२५.००		१००.००			८४५९.००			८४५९.००		१००.००	८४५९.००	
कुल जम्मा					८५२५					८४५९			८४५९			८४५९	