

## वार्षिक प्रगति

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०	वार्षिक बजेट (रु.)		७५००.००	११	आयोजनाको कूल लागत (रु.)	७५००.००
२ बजेट उपशीर्षक नं.	३६५१६०३		(क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार	७५००.००	(क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार	७५००.००
३ मन्त्रालय	संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय			२. संस्था			२. संस्था	०.००
४ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु			३. जनसहभागिता	०		३. जनसहभागिता	०
५ कार्यक्रमको नाम	<b>पुरवाधार साभेदारी कार्यक्रम</b>		(ख) वैदेशिक	१. ऋण	०	(ख) वैदेशिक	१. ऋण	०
६ स्थान (क) जिल्ला	कपिलवस्तु			२. अनुदान	०		२. अनुदान	०
	(ख) गा.वि.स./न.पा./वडा नं.		(ग) सटही दर		०			
७ आयोजना शुरु भएको मिति	२०७५/७६		(घ) दातृ संस्था					
८ आयोजना पूरा हुने मिति	२०७५ असार मसान्त सम्म							
९ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>							

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	वार्षिक प्रगति					प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत	
			परिमाण	भारित		लक्ष्य		प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न				
						परिमाण	भारित	परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
	<b>स्थानीय पुरवाधार साभेदारी कार्यक्रम</b>																	
१	कवनपा १२ भद्रेश्वर पाण्डेको घर देखि रामदेव सामुदायिक प्रा.वि सम्मको सडक आर सि.सि.	कि.मि.	०.२३८	२०.००	१५००.००	०.२३८	२०.००	०.२३८	१९.५१	१४६३.००	०.२३८	१९.५१	१४६३.००	०.२३८	२०.००	१४६३.००	सम्पन्न	
२	कवनपा ४ कोदोहामा सामुदायिक भवन निर्माण	कि.मि.	१	१३.३३	१०००.००	१	१३.३३	१	१३.०७	९८०.००	१	१३.०७	९८०.००	१	१३.३३	९८०.००	सम्पन्न	
३	कवनपा ६ शिवपुरा रामकिशोर घर देखि पुर्व नहर सम्म आरसि.सि.सडक निर्माण	कि.मि.	०.१२८	१३.३३	१०००.००	०.१२८	१३.३३	०.१२८	१३.०७	९८०.००	०.१२८	१३.०७	९८०.००	०.१२८	१३.३३	९८०.००	सम्पन्न	
४	कवनपा २ कूदानको सिंचाई नालामा क्लभर्ट तथा गेट एवं कूलो मर्मत	गोटा	१	१३.३३	१०००.००	१	१३.३३	१	११.३५	८५१.००	१	११.३५	८५१.००	१	१३.३३	८५१.००	सम्पन्न	
५	कपिलवस्तु बहुमुखि क्याम्पस भवन	कि.मि.	१	२६.६७	२०००.००	१	२६.६७	१	२६.०१	१९५१.००	१	२६.०१	१९५१.००	१	२६.६७	१९५१.००	सम्पन्न	
६	कवनपा ७ पश्चिम वरगदवा गाउँको दक्षिण कूलोमा क्लभर्ट निर्माण	कि.मि.	६	१३.३३	१०००.००	६	१३.३३	६	१३.०७	९८०.००	६	१३.०७	९८०.००	६	१३.३३	९८०.००	सम्पन्न	
	जम्मा		१००.००		७५००.००		१००.००			७२०५.००			७२०५.००			७२०५.००		
	कूल जम्मा				७५००.००					७२०५.०			७२०५.०			७२०५.०		