

## वार्षिक प्रगति

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०	वार्षिक बजेट (रु.)		११०००.००	११	आयोजनाको कूल लागत (रु.)	११०००.००
२ बजेट उपशीर्षक नं.	३६५८५२		(क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार	१००००.००	(क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार	१००००.००
३ मन्त्रालय	संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय			२. नगरपालिका	१०००.००		२. संस्था	१०००.००
४ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु			३. जनसहभागिता	०		३. जनसहभागिता	०
५ कार्यक्रमको नाम	तराई मधेश सम्बद्ध कार्यक्रम	(ख) वैदेशिक		१. ऋण	०	(ख) वैदेशिक	१. ऋण	०
६ स्थान (क) जिल्ला	कपिलवस्तु			२. अनुदान	०		२. अनुदान	०
	(ख) गा.वि.स./न.पा./वडा नं.		(ग) सटही दर		०			
७ आयोजना शुरु भएको मिति	२०७५/७६		(घ) दातृ संस्था					
८ आयोजना पूरा हुने मिति	२०७६ असार मसान्त सम्म							
९ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्री विमल राज आचार्य							

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	वार्षिक प्रगति					प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत	
			परिमाण	भारित		लक्ष्य		प्रगति		खर्च	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति							
						परिमाण	भारित	परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
	<b>सडक कालोपत्रे</b>																	
१	कवनपा १२ सौराहा देखि ५ नं वडा गोटिहवा सम्म सडक कालोपत्रे	कि.मि.	१.०५	१००.००	११०००.००	१.०५	१००.००	१.३०	९३.९७	१०३३७.००	१.३०	९३.९७	१०३३७.००	१.३०	१२३.८१	१०३३७.००	चालू	
	जम्मा		१००.००	११०००.००		१००.००				१०३३७.००			१०३३७.००			१०३३७.००		
	कूल जम्मा			११०००.००						१०३३७.०			१०३३७.०			१०३३७.०		