

**वार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
१	वि.पी. स्मृती भवन निर्माण तौलिहवा	गोटा	१	१.९२	२०००.००	१	२.०२	१९६०.००	१	२.०२	१९६०.००	१	२.०२	१९६०.००	
२	तौलिहवा मन्दिर तौलिहवामा टायल जडान	गोटा	१	०.१९	२००.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	
३	कबरस्तान संरक्षण क.व.न.पा. २	मि	३०	०.१९	२००.००	३०	०.२०	१९६.००	३०	०.२०	१९६.००	३०	०.२०	१९६.००	
४	जेष्ठ नागरिक पार्क निर्माण सागर टोल	गोटा	१	०.२९	३००.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	
५	भूकृती महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भवन निर्माण कवनपा १०	गोटा	१	०.२९	३००.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	
६	सि.एल.सि.भवन निर्माण तिलौराकोट	गोटा	१	०.२९	३००.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	
७	नारी सिल्यकला भवन निर्माण तौलिहवा	गोटा	१	०.२९	३००.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	
८	माहुरी होम नजिक कर्म स्थल निर्माण	गोटा	१	०.२४	२५०.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	
९	नेपाल परिवार नियोजन संघ भवन तल्ला थप	गोटा	१	०.४८	५००.००	१	०.५०	४९०.००	१	०.५०	४९०.००	१	०.५०	४९०.००	
१०	ब्रम्हा कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालयको छत ढलान	गोटा	१	०.३४	३५०.००	१	०.४४	४२९.००	१	०.४४	४२९.००	१	०.४४	४२९.००	
११	पशुपति प्रताप पुस्तकालय	गोटा	१	०.१०	१००.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	
१२	संस्थागत क्षमता विकास (कार्यालयको भवन रंगरोगन मर्मत)	गोटा	१	०.६७	७००.००	१	०.५१	४९१.००	१	०.५१	४९१.००	१	०.५१	४९१.००	
१३	साभ्ना न्युज पत्रिकाको भवन निर्माण क.व.न.पा. २	गोटा	१	०.१९	२००.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	
१४	नेपाल बार एसोशियसन भवन निर्माण तौलिहवा	गोटा	१	०.१९	२००.००	१	०.२०	१९२.००	१	०.२०	१९२.००	१	०.२०	१९२.००	
१५	श्रीनगर स्टेशनरीको उत्तर मेन सडकबाट पश्चिम पशुपती प्रसाद शर्माको घरको गेट सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०३७	०.१०	१००.००	०.०३७	०.१०	९८.००	०.०३७	०.१०	९८.००	०.०३७	०.१०	९८.००	
१६	अशोक अग्रहरीको घर देखि मन्तान खानको घर सम्म । (पुरानो हाटवजार) सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.३०	०.१०	१००.००	०.३०	०.१०	९८.००	०.३०	०.१०	९८.००	०.३०	०.१०	९८.००	

**बार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	बार्षिक कार्य लक्ष्य		बार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
१७	बसपार्कको मुल सडक देखि पुर्व जान ध्यानचन्द्र गुप्तको घर हुदै अन्तिम पर्खाल सम्म र बसपार्कको उत्तर तर्फको गेट देखि जाँमिया	कि.मि.	०.१२०	०.२९	३००.००	०.१२०	०.३०	२९४.००	०.१२०	०.३०	२९४.००	०.१२०	०.३०	२९४.००	
१८	मालटोलको (चिकवा टोल)सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१०५	०.३८	४००.००	०.१०५	०.४०	३८८.००	०.१०५	०.४०	३८८.००	०.१०५	०.४०	३८८.००	
१९	उमेश बास्कोटाको घरदेखि विक्रमको घर हुदै सडकको दाया बाया भवानी भिक्षुचौक)सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.६००	०.१९	२००.००	०.६००	०.२०	१९६.००	०.६००	०.२०	१९६.००	०.६००	०.२०	१९६.००	
२०	परशुराम गल्लीमा र उस्मान गन्नीको घरको छेउ हुदै पश्चिम तर्फ । मालटोल)सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१०५	०.३८	४००.००	०.१०५	०.२०	१९६.००	०.१०५	०.२०	१९६.००	०.१०५	०.२०	१९६.००	
२१	राजकुमारको घर देखि जगदीश कशौधनको घर सम्म र शैलेन्द्र कहारको घर देखि राजेश कान्दु घर सम्म(कालिका टोल)सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१२०	०.२९	३००.००	०.१२०	०.३०	२९४.००	०.१२०	०.३०	२९४.००	०.१२०	०.३०	२९४.००	
२२	वडा भित्र सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१५०	०.३८	४००.००	०.१५०	०.४०	३९१.००	०.१५०	०.४०	३९१.००	०.१५०	०.४०	३९१.००	
२३	मुल सडक देखि एमाले पार्टी कार्यालय हुदै शंकर क्षेत्रीको घर हुदै उत्तर तर्फ तथ्याङ्क कार्यालय सम्म ।सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.६५०	०.१९	२००.००	०.६५०	०.२०	१९६.००	०.६५०	०.२०	१९६.००	०.६५०	०.२०	१९६.००	
२४	हलाक कार्यालय देखी विष्णु उपाध्यायको घर सम्म र उमेश श्रीवास्तवको घर अगाडी सम्म ।सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१००	१.०६	११००.००	०.१००	०.२०	१९६.००	०.१००	०.२०	१९६.००	०.१००	०.२०	१९६.००	
२५	सुरेश शर्माको घर देखी पश्चिम मस्जिद सम्म ।सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१४१	०.४८	५००.००	०.१४१	०.५०	४९०.००	०.१४१	०.५०	४९०.००	०.१४१	०.५०	४९०.००	
२६	सुरेश शर्माको घर देखी पश्चिम मस्जिद सम्म ।सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१९५	०.१९	२००.००	०.१९५	०.२०	१९६.००	०.१९५	०.२०	१९६.००	०.१९५	०.२०	१९६.००	
२७	रत्न राज्य मा.वि.पर्खाल निर्माण	गोटा	१	०.१९	२००.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	
२८	वर्दहवा, तौलिहवा खुनुवा जाने मेन सडकको पूर्व तर्फ मेन रोड देखि १८ मीटर जग्गा छाडी प्रवेशद्वा निर्माण	गोटा	१	०.७७	८००.००	१	०.८१	७८४.००	१	०.८१	७८४.००	१	०.८१	७८४.००	

## वार्षिक प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००	१० आयोजनाको कुल लागत:	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००	क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००	२. संस्था :	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००	३.जनसहभागिता :	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>		११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	९७०६०.००
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>		क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली		२. संस्था :	०.००
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६		३.जनसहभागिता :	०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
२९	लाम्तिना गाउमा रहेका कालीमाई मन्दिर	गोटा	१	०.४८	५००.००	१	०.५०	४९०.००	१	०.५०	४९०.००	१	०.५०	४९०.००	
३०	सागरटोल सत्य साइ बाल विकास केन्द्र, जेष्ठ नागरिक पार्क तथा चन्द्रघण्टा दुर्गा मन्दिर व्यवस्थापनको लागि अनुदान	गोटा	१	०.४८	५००.००	१	०.५०	४९०.००	१	०.५०	४९०.००	१	०.५०	४९०.००	
३१	कवनपा र वरदहवा,लाम्तिना तथा सागरटोल माटोपटान,वरगदवा पक्की नाली तथा ढक्कन मर्मत	गोटा	१	०.०९	९०.००	१	०.०९	९१.००	१	०.०९	९१.००	१	०.०९	९१.००	
३२	लाम्तिना गाउको पुर्व डाडा स्थित समयमाई मन्दिर ग्रील बालको मर्मत	गोटा	१	०.१४	१५०.००	१	०.१५	१४७.००	१	०.१५	१४७.००	१	०.१५	१४७.००	
३३	रमतलहा गाउको भित्रो सडक तथा गल्लीहरु सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०९९	०.४३	४४६.००	०.०९९	०.४५	४३८.००	०.०९९	०.४५	४३८.००	०.०९९	०.४५	४३८.००	
३४	सेमरहवा रामराज कुर्मीको घर देखि पश्चिम नहर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.२४४	०.२९	३००.००	०.२४४	०.५७	५५८.००	०.२४४	०.५७	५५८.००	०.२४४	०.५७	५५८.००	
३५	सेमरहवा, जय सिंह चौधरीको घरदेखि डुम्मान चौधरीको घर हुदै जोखन चौधरीको घर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.२४४	०.२९	३००.००	०.२४४	०.५७	५५८.००	०.२४४	०.५७	५५८.००	०.२४४	०.५७	५५८.००	
३६	जमुवार टोल शिव मन्दिरको अगाडी वारिंग	गोटा	१	०.२४	२५०.००	१	०.१५	१४९.००	१	०.१५	१४९.००	१	०.१५	१४९.००	
३७	बैजनाथ वरईको घर हुदै मुल सडकको दक्षिण तर्फ पक्की नाली निर्माण तथा बक्सुल्ला भियाको घर देखि सलौरा कोरीको घर सम्म सडक पि.सि.सी.	कि.मि.	०.०८१	०.२४	२५०.००	०.०८१	०.२५	२४५.००	०.०८१	०.२५	२४५.००	०.०८१	०.२५	२४५.००	
३८	कुदानको पश्चिम तर्फ रहेका नहर मर्मत	मि	३६	०.२४	२५०.००	३६	०.२५	२४५.००	३६	०.२५	२४५.००	३६	०.२५	२४५.००	

**वार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
३९	वडा नं. २ सागरटोलमा साफा न्युज पत्रिकाको भवन निर्माण	गोटा	१	०.२४	२५०.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	
४०	सागरटोल मन सडक दाख वढ मियाको घर हुदै रहिस पखियाको घर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०५४	०.१९	२००.००	०.०५४	०.२०	१९६.००	०.०५४	०.२०	१९६.००	०.०५४	०.२०	१९६.००	
४१	वरगदवा राजश बमाका घर दाख ओम प्रकाश गुप्तको घर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०४०	०.१९	२००.००	०.०४०	०.२०	१९६.००	०.०४०	०.२०	१९६.००	०.०४०	०.२०	१९६.००	
४२	पश्चिम डिल देखि पल्टु पासीको घर हुदै पूर्व मुल सडक सम्म सडक	कि.मि.	०.१२९	०.१९	२००.००	०.१२९	०.२०	१९६.००	०.१२९	०.२०	१९६.००	०.१२९	०.२०	१९६.००	
४३	लम्तिया गाउँमा रहेको मदरसा मर्मत	गोटा	१	०.१९	२००.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	
४४	वरगदवा मानराम यादवका घर दाख हरिराम लोहारको घर सम्म पक्की नाली निर्माण	मि	४४	०.१०	१००.००	४४	०.१०	९६.००	४४	०.१०	९६.००	४४	०.१०	९६.००	
४५	वरगदवा, तजु मुराउका घर दाख भेलई कहारको घर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.४६	०.१०	१००.००	०.४६	०.०६	६२.००	०.४६	०.०६	६२.००	०.४६	०.०६	६२.००	
४६	श्री भगवानदास मा.बि., वरगदवा भवन	गोटा	१	०.१०	१००.००	१	०.१०	९६.००	१	०.१०	९६.००	१	०.१०	९६.००	
४७	महुवारया, फुवर पासाका घर दाख उत्तर बेचन कोहारको घर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.४३	०.१०	१००.००	०.४३	०.१०	९६.००	०.४३	०.१०	९६.००	०.४३	०.१०	९६.००	
४८	लाम्तिया हारराम धावाका घर दाख जमुना पासीको घर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०१६	०.१०	१००.००	०.०१६	०.१०	९६.००	०.०१६	०.१०	९६.००	०.०१६	०.१०	९६.००	
४९	वरगदवा भगवानदास मा.बि. दाख पूर्व दक्षिण चन्द्रपाल यादवको घर सम्म पक्की नाली मर्मत	मि	४०	०.१०	१००.००	४०	०.१०	९६.००	४०	०.१०	९६.००	४०	०.१०	९६.००	

**बार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	बार्षिक कार्य लक्ष्य		बार्षिक बजेट	प्रगति			प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
५०	बरगदवा, गणेश प्रसाद साहुका घरका अगाडी देखि सागरताल सम्म पक्की नाली निर्माण	मि	४४	०.०५	५०.००	४४	०.१०	९८.००	४४	०.१०	९८.००	४४	०.१०	९८.००	
५१	वडा नं. २ स्थित रहका जल्ला महिला लघु उद्यमी संघको भवन निर्माण	गोटा	१	०.१४	१५०.००	१	०.१५	१४७.००	१	०.१५	१४७.००	१	०.१५	१४७.००	
५२	बरगदवा रत्ताराम पासाका घर दाख छेदी चमारको घर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०७२	०.१४	१५०.००	०.०७२	०.१५	१४७.००	०.०७२	०.१५	१४७.००	०.०७२	०.१५	१४७.००	
५३	महुवारया मथुरा चमारका घर दाख नारद चमारको घर सम्म सडक पि.सि.सि.	गोटा	१	०.१०	१००.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	
५४	वडा नं. २ मा रहका कब्रस्तान संरक्षण	मि	४६	०.०९	९०.००	४६	०.०९	८८.००	४६	०.०९	८८.००	४६	०.०९	८८.००	
५५	वडा नं. २ स्थित रहका दालत महिला संस्थाको भवन निर्माण	गोटा	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	
५६	बर्दहवामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको भवन निर्माण	गोटा	१	०.३४	३५०.००	१	०.३५	३४३.००	१	०.३५	३४३.००	१	०.३५	३४३.००	
५७	अदालतटोल प्रकाश श्रेष्ठको घर देखि अदालतको गेट सम्मको अधुरो सडक सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१०५	०.४८	५००.००	०.१०५	०.५०	४९०.००	०.१०५	०.५०	४९०.००	०.१०५	०.५०	४९०.००	
५८	अदालतटोल सुचिता श्रेष्ठको घरदेखि मीरा कान्दुको घरसम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१००	०.४८	५००.००	०.१००	०.५०	४९०.००	०.१००	०.५०	४९०.००	०.१००	०.५०	४९०.००	
५९	धनौराटोल शशि भारती गोस्वामीको घरदेखि अकालमति बर्माको घरसम्म स्ल्याव निर्माण	गोटा	१२०	०.१९	२००.००	१२०	०.४०	३९२.००	१२०	०.४०	३९२.००	१२०	०.४०	३९२.००	
६०	क्याम्पसटोल भित्र सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१८७	०.७७	८००.००	०.१८७	०.८१	७८४.००	०.१८७	०.८१	७८४.००	०.१८७	०.८१	७८४.००	

**वार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
६१	ठूलो सडवा समय प्रसाद शुक्लाको घारी देखि भगेलुको घर हुदै शारदा यादवको घरसम्म सडक पि.सि.सि	कि.मि.	०.१५०	०.५८	६००.००	०.१५०	०.६१	५८८.००	०.१५०	०.६१	५८८.००	०.१५०	०.६१	५८८.००	
६२	ठूलो सिकोटवा राधा कान्दुको घरदेखि उत्तर तर्फ नाली निर्माण	मि	१०२	०.४८	५००.००	१०२	०.५१	४९२.००	१०२	०.५१	४९२.००	१०२	०.५१	४९२.००	
६३	सुखरामपुर राधेश्याम कोरीको घरदेखि जमुवारसम्म माटो पटान तथा ग्राभेल	कि.मि.	०.३००	०.१४	१५०.००	०.३००	०.१५	१४७.००	०.३००	०.१५	१४७.००	०.३००	०.१५	१४७.००	
६४	क्याम्पस बुद्ध मूर्ति पिच सडक देखि पश्चिम नहर सम्म र नहर देखि पश्चिम रामकृपाल कोहारको घर सम्म माटो पटान तथा ग्राभेल	कि.मि.	०.२८०	०.१९	२००.००	०.२८०	०.२०	१९६.००	०.२८०	०.२०	१९६.००	०.२८०	०.२०	१९६.००	
६५	औरैहिया औरैहिया बालबिकास केन्द्र भवन देखि पश्चिम तर्फ जाने बाटोमा माटो पटान तथा ग्राभेल	कि.मि.	०.८२	०.३१	३२५.००	०.८२	०.३३	३२२.००	०.८२	०.३३	३२२.००	०.८२	०.३३	३२२.००	
६६	सानो बरगदवा र महिता सानो बरगदवा स्कूल देखि पूर्व तर्फ ४ नं. जाने मुख्य पीच रोड सम्मको सडक माटो पटान तथा ग्राभेल	कि.मि.	०.३१०	०.२४	२५०.००	०.३१०	०.२५	२४५.००	०.३१०	०.२५	२४५.००	०.३१०	०.२५	२४५.००	
६७	जमोहरी र विश्वम्भरपुर जमोहरी गाउको पीच सडक देखि पश्चिम तर्फ विश्वम्भरपुर रमपत केवटको घर सम्मको कृषि सडक माटो पटान तथा ग्राभेल	कि.मि.	०.२९०	०.१९	२००.००	०.२९०	०.२०	१९६.००	०.२९०	०.२०	१९६.००	०.२९०	०.२०	१९६.००	

**बार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	बार्षिक कार्य लक्ष्य		बार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत			
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च				
																१	२	३
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
६८	देवानगढिया भुव्वर धोबीको घर देखि नन्दकिशोर धोबीको घर सम्म पि.सि.सि.ढलान	कि.मि.	०.४०	०.०५	५००.००	०.४०	०.०५	४९.००	०.४०	०.०५	४९.००	०.४०	०.०५	४९.००				
६९	देवानगढिया फुलचन्द मालीको घर देखि रामसवारे पासीको घर सम्म ईटा सोलिंग	मि	३२	०.१२	१२५.००	३२	०.१३	१२३.००	३२	०.१३	१२३.००	३२	०.१३	१२३.००				
७०	जमोहरी मन्दिर निर्माण	गोटा	१	०.१२	१२५.००	१	०.१३	१२३.००	१	०.१३	१२३.००	१	०.१३	१२३.००				
७१	निबर लोहारको घर देखि अनिस मूसलमानको घर सम्म । (मालपारा) सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०४४	०.४८	५००.००	०.०४४	०.५०	४९०.००	०.०४४	०.५०	४९०.००	०.०४४	०.५०	४९०.००				
७२	अधुरो मुल सडक,प्रसराम यादवको घर देखि र प्रहलाद पासीको घर सम्म । (बिरपुर) ईटा सोलिंग	कि.मि.	०.०५२	०.१९	२००.००	०.०५२	०.२०	१९६.००	०.०५२	०.२०	१९६.००	०.०५२	०.२०	१९६.००				
७३	हुलकी सडक देखि उत्तर सानो भागीरथीको घर सम्म,र ट्युमपाइपमा कल्बर्ट, (कोदौहा) सडक कालोपत्रे	कि.मि.	०.२११	०.८७	९००.००	०.२११	०.९१	८८२.००	०.२११	०.९१	८८२.००	०.२११	०.९१	८८२.००				
७४	अधुरो मुल सडक तथा बरखु पासीको घर देखि पश्चिम गडहा सम्म । (ठूलो पटखहवा)	कि.मि.	०.१६०	०.३८	४००.००	०.१६०	०.४०	३९२.००	०.१६०	०.४०	३९२.००	०.१६०	०.४०	३९२.००				
७५	विश्वनाथ चौधरीको घर देखि दक्षिण गडहा हुदै मुल सडकमा जोडने बाटो । (ठूलो पटखहवा)	कि.मि.	०.१९८	०.२९	३००.००	०.१९८	०.३०	२९४.००	०.१९८	०.३०	२९४.००	०.१९८	०.३०	२९४.००				
७६	गाउँमा जाने मूल सडक । (सानो पटखहवा) पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०९४	०.३८	४००.००	०.०९४	०.४०	३९२.००	०.०९४	०.४०	३९२.००	०.०९४	०.४०	३९२.००				

**वार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
७७	मदारी पासीको घर देखि हकिकुल्लाहको घर देखि कालीमाई थान सम्म । (छोटकी तौलहवा) माटो पटान तथा ग्राभेल	कि.मि.	०.१०५	०.३८	४००.००	०.१०५	०.४०	३९२.००	०.१०५	०.४०	३९२.००	०.१०५	०.४०	३९२.००	
७८	चौकीदारको घर देखि सूर्जबलीको घर देखि सुन्दरको घर सम्म । (महुवा) पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०६५	०.३८	४००.००	०.०६५	०.४०	३९१.००	०.०६५	०.४०	३९१.००	०.०६५	०.४०	३९१.००	
७९	विपत कोरीको घर देखि दक्षिण पश्चिम हुदै पूर्व मेन बाटोमा जोड्ने तथा गडहामा रिटनिंगवाल निर्माण गर्ने डालपुर माटो पटान तथा रिटनिंग वाल नि.	मि	०.२००	०.२९	३००.००	०.२००	०.३०	२९३.००	०.२००	०.३०	२९३.००	०.२००	०.३०	२९३.००	
८०	जगदेव चमारको घर देखि दक्षिण मुल नहर सम्म पिपरी माटो पटान तथा ग्राभेल	कि.मि.	०.२५०	०.१९	२००.००	०.२५०	०.२०	१९६.००	०.२५०	०.२०	१९६.००	०.२५०	०.२०	१९६.००	
८१	हरिराम नाउको घर देखि दिलीप कोरीको घर सम्म । (पिपरी) अधुरो ईटा सोलिंग	कि.मि.	०.०४८	०.१९	२००.००	०.०४८	०.२०	१९६.००	०.०४८	०.२०	१९६.००	०.०४८	०.२०	१९६.००	
८२	धुरपुरवा सडक (पिपरी) माटो पटान तथा ग्राभेल	कि.मि.	०.२८०	०.१९	२००.००	०.२८०	०.२०	१९६.००	०.२८०	०.२०	१९६.००	०.२८०	०.२०	१९६.००	
८३	रामकुमारको घर देखि पूर्व छांगुर चौधरी सम्म । (पिपरी) ईटा सोलिंग	कि.मि.	०.०३४	०.१०	१००.००	०.०३४	०.१०	९८.००	०.०३४	०.१०	९८.००	०.०३४	०.१०	९८.००	



**बार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	बार्षिक कार्य लक्ष्य		बार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत			
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च				
																१	२	३
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
८४	मुल सडक देखि रामकिशोर गडरियाको घर देखि गोविन्द गडरियाको घर सम्मा इटा सोइलिडा (लोसा) पि.सि.सि.ढलान र ईटा सोलिंग	कि.मि.	०.०५७	०.२९	३००.००	०.०५७	०.३०	२९४.००	०.०५७	०.३०	२९४.००	०.०५७	०.३०	२९४.००				
८५	गल्लु यादवको घर देखि पंचम यादवको घर देखि अमेरिकाको घर सम्म । ( गोपालपुर) ईटा सोलिंग तथा पि.सि.सि.	कि.मि.	०.२५०	०.४८	५००.००	०.२५०	०.५०	४८९.००	०.२५०	०.५०	४८९.००	०.२५०	०.५०	४८९.००				
८६	विभिन्न टोलहरुमा रहेको सडक तथा सिचाइको लागि रहेको कुलो मर्मत	मि	०.९००	०.४८	५००.००	०.९००	०.५०	४९०.००	०.९००	०.५०	४९०.००	०.९००	०.५०	४९०.००				
८७	ठूलो पटखहवा धुरो मदरसा निर्माण तथा समयमाता मन्दिर	गोटा	१	०.१४	१५०.००	१	०.१५	१४७.००	१	०.१५	१४७.००	१	०.१५	१४७.००				
८८	श्री कृति प्रा.वि. ४, महुवा भवन नि	गोटा	२	०.१०	१००.००	२	०.१०	९८.००	२	०.१०	९८.००	२	०.१०	९८.००				
८९	श्री निम्न मा.वि. ४ पिपरी वाउण्डीवाल नि.	मि	५४	०.१९	२००.००	५४	०.२०	१९६.००	५४	०.२०	१९६.००	५४	०.२०	१९६.००				
९०	गोटिहवा बकम कहरको घरदेखी कालीमाईको थान सम्म तथा कन्हैया कहरको घरदेखी मूल सडक सम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१८१	०.७७	८००.००	०.१८१	०.८१	७८४.००	०.१८१	०.८१	७८४.००	०.१८१	०.८१	७८४.००				

**बार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	बार्षिक कार्य लक्ष्य		बार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
११	दलदलहा रामनेवास कुर्मीको घरदेखी अन्थोनीको घरसम्म तथा पुजारी लोनियाको घरदेखी सन्तराम कोरीको घरसम्म तथा मूल सडकदेखी दिनेश कहराको घरसम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१८३	०.८७	९००.००	०.१८३	०.९१	८८२.००	०.१८३	०.९१	८८२.००	०.१८३	०.९१	८८२.००	
१२	शिवपुरा सुखराज धावीको घरसम्म र बरसाती अहिरको घरदेखी नहरसम्म र औधराम अहिरको घरदेखी मानिकरामको घरसम्म र सीताराम अहिरको घरदेखी सन्तराम अहिरका घरसम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१३५	०.४८	५००.००	०.१३५	०.५०	४९०.००	०.१३५	०.५०	४९०.००	०.१३५	०.५०	४९०.००	
१३	शिवपुरा सुखराज धावीको घरसम्म र बरसाती अहिरको घरदेखी नहरसम्म र औधराम अहिरको घरदेखी मानिकरामको घरसम्म र सीताराम अहिरको घरदेखी सन्तराम अहिरका घरसम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१३५	०.४८	५००.००	०.१३५	०.५०	४९०.००	०.१३५	०.५०	४९०.००	०.१३५	०.५०	४९०.००	
१४	कपियवा मुरली बरईको घरदेखी चन्द्रिका लोधको बोरिङ्गसम्म सडकमा पी.सी.सी. ढलान गर्ने तथा मुरली बरईको घरदेखी कुलोसम्म पि.सि.सि.	मि	६०	०.३८	४००.००	६०	०.३९	३७७.००	६०	०.३९	३७७.००	६०	०.३९	३७७.००	

**बार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	बार्षिक कार्य लक्ष्य		बार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत			
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च				
																४	५	६
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
९५	कपियवा मुरली वरईको घरदेखी चन्द्रिका लोचको बोरिङ्गसम्म सडकमा पी.सी.सी. ढलान गर्ने तथा मुरली वरईको घरदेखी कुलोसम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०५०	०.३८	४००.००	०.०५०	०.४०	३८९.००	०.०५०	०.४०	३८९.००	०.०५०	०.४०	३८९.००				
९६	बभनी अधुरो नाली निर्माण तथा रामदयाल यादवको घरदेखी अनारकली लोहारको घरसम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.२४०	०.९६	१०००.००	०.२४०	१.०१	९८०.००	०.२४०	१.०१	९८०.००	०.२४०	१.०१	९८०.००				
९७	डंगरी पीच सडक देखी बहाउ यादवको घरसम्म तथा सार्वजनिक पोखरीदेखी मुकुद नाथ यादवको घरसम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.२१२	०.९६	१०००.००	०.२१२	१.०१	९८०.००	०.२१२	१.०१	९८०.००	०.२१२	१.०१	९८०.००				
९८	शिवरामपुर मस्जिद हुँदै मकबूल मियाको गौँठ सम्म र बंशराज वरईको घरदेखी इनुस दर्जीको घर सम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.२३०	०.९६	१०००.००	०.२३०	१.०१	९८०.००	०.२३०	१.०१	९८०.००	०.२३०	१.०१	९८०.००				
९९	वार्ड नं. ५ईनार मर्मत	गोटा	१	०.१०	१००.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००				
१००	बभनी शिव मन्दिर मर्मत	गोटा	१	०.१०	१००.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००				
१०१	रामनगर गाउँ अन्तरगत चारनम्बर जितपुर मेन सडक देखि हरि खत्रिको घर हुँदै पश्चिम परदेशि थारुको घर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१०२	०.१९	२००.००	०.१०२	०.१०	१००.००	०.१०२	०.१०	१००.००	०.१०२	०.१०	१००.००				

**बार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	बार्षिक कार्य लक्ष्य		बार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
१०२	रामनगर गाउ अन्तरगत चारनम्बर जितपुर मेन सडक देखि गोपाल थापाको घर हुदै पुर्व डोलराज रेग्मीको घर पुर्व सम्म सडक ग्राभेल	कि.मि.	०.१५०	०.१४	१५०.००	०.१५०	०.१०	१००.००	०.१५०	०.१०	१००.००	०.१५०	०.१०	१००.००	
१०३	लक्ष्मीनगर गाउको पुर्व जान बाटोमा सडक ग्राभेल	कि.मि.	०.५००	०.०५	५००.००	०.५००	०.१०	१००.००	०.५००	०.१०	१००.००	०.५००	०.१०	१००.००	
१०४	हराहवा गाउ अन्तरगत लल्लनका घर देखि साविरको घर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०७४	०.१०	१००.००	०.०७४	०.१०	१००.००	०.०७४	०.१०	१००.००	०.०७४	०.१०	१००.००	
१०५	समरा जुम्मान मुसलमानका घर दाख चिलिहायको घर सम्म बचेको अधुरो सडक सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०८५	०.१०	१००.००	०.०८५	०.४०	३९२.००	०.०८५	०.४०	३९२.००	०.०८५	०.४०	३९२.००	
१०६	सेमरी रामजानकी मन्दिर देखि दक्षिण श्रीराम विश्वकर्माको घर हुदै पुर्व सडकमा जोड्ने सडकसडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०८५	०.२९	३००.००	०.०८५	०.४०	३९२.००	०.०८५	०.४०	३९२.००	०.०८५	०.४०	३९२.००	
१०७	सेमरी गाउको मन्दिर मर्मत सम्भार	गोटा	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	
१०८	बलासपुर राधेश्याम यादवका घर दाख पश्चिम तर्फ नौराडिहायको घर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०७४	०.१४	१५०.००	०.०७४	०.१५	१५०.००	०.०७४	०.१५	१५०.००	०.०७४	०.१५	१५०.००	
१०९	शुमुवा मायाराम यादवका घर देखि उत्तर बगैचासम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०७४	०.१९	२००.००	०.०७४	०.१५	१५०.००	०.०७४	०.१५	१५०.००	०.०७४	०.१५	१५०.००	
११०	रामपुर गाउको अधुरो सडक पि.सि.सि उत्तर राजाराम यादवको घर सम्म पुरा गर्ने सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.३२	०.२४	२५०.००	०.३२	०.१५	१५०.००	०.३२	०.१५	१५०.००	०.३२	०.१५	१५०.००	
१११	शिउपुरा गाउ भित्र अधुरो सडक पि.सि.सि पुरा गर्ने सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.३२	०.२४	२५०.००	०.३२	०.१५	१५०.००	०.३२	०.१५	१५०.००	०.३२	०.१५	१५०.००	

**बार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	बार्षिक कार्य लक्ष्य		बार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत		
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च			
																४	५
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
११२	वरमैली चौपारीको दक्षिण थानेश्वरको खेतको सिमाना सम्म माटो ग्राभेल खडक वहादुर थापाको घर देखि गुरुङको घर सम्म माटो ग्राभेल	कि.मि.	०.२५	०.०५	५०.००	०.२५	०.०५	४९.००	०.२५	०.०५	४९.००	०.२५	०.०५	४९.००			
११३	गोरे वहादुर खपाङ्गेको घर देखि बावा कुटि सम्म जाने बाटो ग्राभेल ।	कि.मि.	०.१००	०.०५	५०.००	०.१००	०.१५	१५०.००	०.१००	०.१५	१५०.००	०.१००	०.१५	१५०.००			
११४	सिद्धिपुर समझमाइ थानलाइ ममत सम्भार ।	गोटा	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००			
११६	सगरहवा हेमराज थारुको घरदेखि भिखु थारुको घर सम्म सडक पि.सि.सि. ।	कि.मि.	०.०१८	०.१०	१००.००	०.०१८	०.०५	४९.००	०.०१८	०.०५	४९.००	०.०१८	०.०५	४९.००			
११७	सगरहवा जयराम थारुको घर देखि पुर्व रमेश थारुको घर सम्म माटो तथा ग्राभेल	कि.मि.	०.१३८	०.०५	५०.००	०.१३८	०.०५	४९.००	०.१३८	०.०५	४९.००	०.१३८	०.०५	४९.००			
११८	रुधौला उदयरज भरका घरदेखि रामवृक्ष खटिकको घर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.७०	०.२९	३००.००	०.७०	०.३०	२९४.००	०.७०	०.३०	२९४.००	०.७०	०.३०	२९४.००			
११९	रुधौला सानो डी लालगुद्धी चमारको घर देखि श्याम विहारीको घर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.६२०	०.२४	२५०.००	०.६२०	०.३६	३४६.००	०.६२०	०.३६	३४६.००	०.६२०	०.३६	३४६.००			
१२०	तिलौरा लला गराका घर देखि पश्चिम प्रकाश गिरीको घर सम्म माटो ग्राभेल	कि.मि.	०.२२०	०.०५	५०.००	०.२२०	०.०५	४९.००	०.२२०	०.०५	४९.००	०.२२०	०.०५	४९.००			
१२१	तिलौरा गोलमनको घर देखि बेकारु चाईको घर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.४२	०.१०	१००.००	०.४२	०.३६	३४६.००	०.४२	०.३६	३४६.००	०.४२	०.३६	३४६.००			

**वार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत			
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च				
																४	५	६
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१२२	गावरो लालमनका घर दाख पाश्चिम अम्बिका यादवको घर सम्म अथुरो सडक पि.सि.सि पुरागर्ने सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.३७	०.१९	२००.००	०.३७	०.२०	१९५.००	०.३७	०.२०	१९५.००	०.३७	०.२०	१९५.००				
१२३	गोवरी रामदिन गुप्ताको घर देखि दक्षिण पुर्व हुदै हुलाकी सडक सम्म ।	कि.मि.	०.४१	०.१९	२००.००	०.४१	०.२०	१९५.००	०.४१	०.२०	१९५.००	०.४१	०.२०	१९५.००				
१२४	गावरो तिलाराकोट मा.वि पखाल निर्माण	मि	२६	०.१४	१५०.००	२६	०.१८	१७४.००	२६	०.१८	१७४.००	२६	०.१८	१७४.००				
१२५	वडा कार्यालय भवनमा गाडी पाकिंग मर्मत सम्भार	गोटा	१	०.२४	२५०.००	१	०.२५	२४५.००	१	०.२५	२४५.००	१	०.२५	२४५.००				
१२६	क.व.न.पा.०७ धर्मपनिया हसनरजाको घरदेखि गोरख प्रसाद मिश्रको घर हुदै मुल सडक सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१९७	०.६७	७००.००	०.१९७	०.७१	६८६.००	०.१९७	०.७१	६८६.००	०.१९७	०.७१	६८६.००				
१२७	क.व.न.पा. ०७ सेरहिया बचूत टान्सफर्मरको दक्षिण हुदै रामशरण कुमीको घरको अगाडि मुल सडक सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१२९	१.०१	१०५०.००	०.१२९	१.०६	१०२९.००	०.१२९	१.०६	१०२९.००	०.१२९	१.०६	१०२९.००				
१२८	राम पारसको घर अगाडीको मन्दिर मर्मत	गोटा	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००				
१२९	बरसातीको घर अगाडीको मन्दिर मर्मत	गोटा	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००				
१३०	पुर्व बरगदवा डिही हुदै पश्चिम बरगदवा सम्म माटो ग्राभेल माटो ग्राभेल	कि.मि.	०.५००	०.४८	५००.००	०.५००	०.५०	४९०.००	०.५००	०.५०	४९०.००	०.५००	०.५०	४९०.००				

**बार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	बार्षिक कार्य लक्ष्य		बार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
१३१	राम बहादुरको घारी देखि पोखरी सम्म नाली निर्माण	मि	३२	०.१४	१५०.००	३२	०.१५	१४७.००	३२	०.१५	१४७.००	३२	०.१५	१४७.००	
१३२	धमौली गाँउभित्र रामजानकी मन्दिरमा मार्बल जडान	कि.मि.	१	०.३८	४००.००	१	०.४४	४२७.००	१	०.४४	४२७.००	१	०.४४	४२७.००	
१३३	क.व.न.पा. ०७ दक्षिण धमौली मूल सडक देखि लालापति को घर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१८०	०.७७	८००.००	०.१८०	०.८१	७८४.००	०.१८०	०.८१	७८४.००	०.१८०	०.८१	७८४.००	
१३४	क.व.न.पा. ०७ हरिहरपुर नारायण बाल विकास केन्द्र	गोटा	१	०.२९	३००.००	१	०.७१	६८६.००	१	०.७१	६८६.००	१	०.७१	६८६.००	
१३५	क.व.न.पा. ०७ दक्षिण धर्मपनिया सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.६१	०.३८	४००.००	०.६१	०.३०	२९४.००	०.६१	०.३०	२९४.००	०.६१	०.३०	२९४.००	
१३६	क.व.न.पा. ०७ कनकटवा ईनार मर्मत	गोटा	१	०.०५	५०.००	१	०.०३	२७.००	१	०.०३	२७.००	१	०.०३	२७.००	
१३७	क.व.न.पा. ०७ धर्मपनिया शिव मन्दिर मर्मत	गोटा	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	
१३८	क.व.न.पा. ०७ दक्षिण धमौली काली मन्दिर मर्मत	गोटा	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	
१३९	<b>पूर्व दोहनी</b> मंगल पाण्डेयको घर देखि विश्वमैत्री प्रा.वि. जाने बाटो सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	५२	०.३८	४००.००	५२	०.४०	३८६.००	५२	०.४०	३८६.००	५२	०.४०	३८६.००	
१४०	<b>पूर्व दोहनी</b> काली मन्दिर भवन नि.	गोटा	१	०.१९	२००.००	१	०.२०	१९५.००	१	०.२०	१९५.००	१	०.२०	१९५.००	
१४१	<b>पूर्व दोहनी</b> शिव मन्दिर रंगरोगन तथा पर्खाल नि.	गोटा	१	०.२९	३००.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	

**वार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत			
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च				
																४	५	६
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१४२	<b>पश्चिम दोहनी</b> हुलाकी सडक देखि आदित्य पाण्डेयको घर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०९४	०.४८	५००.००	०.०९४	०.५०	४९०.००	०.०९४	०.५०	४९०.००	०.०९४	०.५०	४९०.००				
१४३	<b>पश्चिम दोहनी</b> राम गोपाल गुप्ताको घर देखि इन्द्र प्रसाद तिवारीको घर सम्म माटो पटान तथा ग्राभेल	कि.मि.	०.११०	०.१०	१००.००	०.११०	०.१०	९८.००	०.११०	०.१०	९८.००	०.११०	०.१०	९८.००				
१४४	<b>पश्चिम दोहनी</b> दुर्गा मन्दिर निर्माण	गोटा	१	०.१९	२००.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००				
१४५	<b>पश्चिम दोहनी</b> विरेन्द्र नाउको घर देखि राम भरोसेको घर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०९४	०.०५	५०.००	०.०९४	०.५०	४९०.००	०.०९४	०.५०	४९०.००	०.०९४	०.५०	४९०.००				
१४६	<b>पूर्व मैनिहवा</b> हुलाकी सडक देखि भिखीलाल रैदासको घर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१७२	०.१४	१५०.००	०.१७२	०.१५	१४७.००	०.१७२	०.१५	१४७.००	०.१७२	०.१५	१४७.००				
१४७	<b>पूर्व मैनिहवा</b> गाउँको गल्ली बाटोहरुमा माटो पटान तथा ग्राभेल	कि.मि.	०.१७२	०.२९	३००.००	०.१७२	०.३०	२९४.००	०.१७२	०.३०	२९४.००	०.१७२	०.३०	२९४.००				
१४८	<b>पश्चिम मैनिहवा</b> मोती यादवको घर देखि बड्डु पाण्डेयको घर सम्म माटो पटान तथा ग्राभेल	कि.मि.	१२५	०.१०	१००.००	१२५	०.२०	१९६.००	१२५	०.२०	१९६.००	१२५	०.२०	१९६.००				
१४९	<b>पश्चिम मैनिहवा</b> कुञ्जविहारी यादवको घर देखि रामलखन नाउको घर सम्म । (दुवै तर्फ) सडक पि.सि.सि	कि.मि.	४०	०.१९	२००.००	४०	०.२०	१९६.००	४०	०.२०	१९६.००	४०	०.२०	१९६.००				



**वार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
१५०	<b>पश्चिम मैनिहवा</b> रामविनोद ठाकुरको घर देखि धर्मराज चमारको घर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	२०	०.१०	१००.००	२०	०.१०	९८.००	२०	०.१०	९८.००	२०	०.१०	९८.००	
१५१	<b>पश्चिम मैनिहवा</b> कुञ्जविहारी यादवको घर देखि केतार कुर्मीको घर सम्म माटो पटान तथा ग्राभेल	कि.मि.	२६	०.०५	५०.००	२६	०.२०	१९६.००	२६	०.२०	१९६.००	२६	०.२०	१९६.००	
१५२	<b>झाईंभर टोल</b> हुलाकी सडक देखि वारी मास्टरको घर सम्म सडक पि.सि.सि. ।	कि.मि.	०.०३०	०.१९	२००.००	०.०३०	०.२०	१९६.००	०.०३०	०.२०	१९६.००	०.०३०	०.२०	१९६.००	
१५३	<b>पश्चिम बेलौहा</b> अधुरो पी.सी.सी. देखि मजिदकोघर सम्म ।सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०५०	०.१४	१५०.००	०.०५०	०.३०	२९४.००	०.०५०	०.३०	२९४.००	०.०५०	०.३०	२९४.००	
१५४	<b>पश्चिम बेलौहा</b> रामलखन कुर्मीकोघर देखि सन्ते कोरीको घर सम्म माटो पटान तथा ग्राभेल	कि.मि.	०.०६०	०.०५	५०.००	०.०६०	०.०५	४९.००	०.०६०	०.०५	४९.००	०.०६०	०.०५	४९.००	
१५५	<b>पश्चिम बेलौहा</b> रामकुमारको घर देखि पश्चिम मेन सडक सम्म माटो पटान तथा ग्राभेल	कि.मि.	०.१५०	०.१०	१००.००	०.१५०	०.१०	९८.००	०.१५०	०.१०	९८.००	०.१५०	०.१०	९८.००	
१५६	<b>पश्चिम बेलौहा</b> गंगारामको घर देखि भगवानदासको घर सम्म पि.सि.सि.ढलान	कि.मि.	०.०५५	०.०५	५०.००	०.०५५	०.०५	४९.००	०.०५५	०.०५	४९.००	०.०५५	०.०५	४९.००	
१५७	<b>पश्चिम बेलौहा</b> शिव मन्दिर अधुरो निर्माण	गोटा	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	
१५८	<b>पूर्व बेलौहा</b> अधुरो ईट्टा सोलिड देखि रामजानकी प्रा. वि. सम्म ईटा सोलिग	कि.मि.	०.०२८	०.१९	२००.००	०.०२८	०.२०	१९६.००	०.०२८	०.२०	१९६.००	०.०२८	०.२०	१९६.००	

**बार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	बार्षिक कार्य लक्ष्य		बार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१५९	<b>पूर्व बेलौहा</b> अवधरामको घर देखि मन्दिर सम्म ईटा सोलिंग	कि.मि.	०.०१४	०.०५	५०.००	०.०१४	०.०५	४९.००	०.०१४	०.०५	४९.००	०.०१४	०.०५	४९.००	
१६०	<b>भगवानपुर</b> कालीमाई र दुर्गा मन्दिर (दवैमा) मन्दिर नि.	गोटा	१	०.१४	१५०.००	१	०.१५	१४७.००	१	०.१५	१४७.००	१	०.१५	१४७.००	
१६१	<b>भगवानपुर</b> गाउँको अधुरो पी.सी.सी. ढलान	कि.मि.	०.०२४	०.१०	१००.००	०.०२४	०.१०	९६.००	०.०२४	०.१०	९६.००	०.०२४	०.१०	९६.००	
१६२	<b>कचरिहवा</b> सनाउल्लाहको घर देखि लतिफ मुसलमानको घर सम्म सडक पि.सि.सि.ढलान	कि.मि.	०.१३५	०.७७	८००.००	०.१३५	०.८१	७८४.००	०.१३५	०.८१	७८४.००	०.१३५	०.८१	७८४.००	
१६३	<b>कुवाँगाव</b> गोकर्ण उपाध्यायको घर देखि छेदिको घर हुदै अन्तिम बाटो सम्म पि.सि.सि.ढलान	कि.मि.	०.१३६	०.१९	२००.००	०.१३६	०.२०	१९६.००	०.१३६	०.२०	१९६.००	०.१३६	०.२०	१९६.००	
१६४	<b>कुवाँगाव</b> कालेको घर देखि कयुम शेषको घर हुदै मेन बाटो सम्म पि.सि.सि.ढलान	मि	१३६	०.१९	२००.००	१३६	०.२०	१९६.००	१३६	०.२०	१९६.००	१३६	०.२०	१९६.००	
१६५	<b>कुवाँगाव</b> बकरीदन वढईको घर देखि भुनेश्वर पाठकको घर सम्म पि.सि.सि.ढलान	कि.मि.	०.१३६	०.१०	१००.००	०.१३६	०.१०	९८.००	०.१३६	०.१०	९८.००	०.१३६	०.१०	९८.००	
१६६	<b>कुवाँगाव</b> काली मन्दिरमा पर्खाल निर्माण	कि.मि.	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	
१६७	क.व.न.पा. ८ पश्चिम मैनिहवा नयां विद्यालय निर्माण	गोटा	१	०.२४	२५०.००	१	०.२२	२१०.००	१	०.२२	२१०.००	१	०.२२	२१०.००	
१६८	कवनपा ८ पूर्व बेलौहा मदरसा पर्खाल निर्माण	मि	१२	०.१४	१५०.००	१२	०.१५	१४७.००	१२	०.१५	१४७.००	१२	०.१५	१४७.००	

**बार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	बार्षिक कार्य लक्ष्य		बार्षिक बजेट	प्रगति			प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत		
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च			
																१	२
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१६९	कनकमूनि मा.वि.को उत्तर मेन बाटो विजयको घर देखि लक्ष्मणको घर, राजेन्द्रको घर हुँदै हाट बजार जोड्ने बाटो सम्म सडक कालोपत्रे	कि.मि.	०.२८६	१.४४	१५००.००	०.२८६	०.९८	९५४.००			०.२८६	०.९८	९५४.००	०.२८६	०.९८	९५४.००	
१७०	कूस्माका ङलवहादुर सुनारका घर देखि टिकाराम पोखेलको घर सम्म मन्जित परियारको घर हुँदै स्कूल सम्म माटो,हयूम पाईप र ग्राभेल	कि.मि.	०.१७०	०.२९	३००.००	०.१७०	०.३०	२९४.००			०.१७०	०.३०	२९४.००	०.१७०	०.३०	२९४.००	
१७१	हरनामपूर मून्नर मूजका घर दाख पश्चिम दूर्गा मन्दिर हुँदै पूर्ण प्रसाद पोखेलको घर सम्म माटो पटान तथा ग्राभेल	कि.मि.	०.१०५	०.१०	१००.००	०.१०५	०.१०	९८.००			०.१०५	०.१०	९८.००	०.१०५	०.१०	९८.००	
१७२	हरनामपूर गाउँको उत्तर प्रांतक्षालय देखि दक्षिण नाली र ग्राभेल	कि.मि.	०.१२६	०.४८	५००.००	०.१२६	०.५०	४९०.००			०.१२६	०.५०	४९०.००	०.१२६	०.५०	४९०.००	
१७३	कवलपूर रामवृक्ष गुप्ताका खत तार र चौथी चौहानको घर तिर हयूम पाइप क्लम्बर्ट	गोटा	२	०.१०	१००.००	२	०.१०	९८.००			२	०.१०	९८.००	२	०.१०	९८.००	
१७४	नागलहवा नसरुल्लाका घर दाख उत्तर र पूल देखि रामदेवको घर सम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०८३	०.२९	३००.००	०.०८३	०.३०	२९४.००			०.०८३	०.३०	२९४.००	०.०८३	०.३०	२९४.००	
१७५	सबै टालका इनार ममत गार ढक्कन लगाउने	गोटा	१	०.१०	१००.००	१	०.१०	९८.००			१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	
१७६	कूस्मा पहाडीका पश्चिम चातारा ढलाई	गोटा	१	०.०३	३०.००	१	०.०३	२९.००			१	०.०३	२९.००	१	०.०३	२९.००	
१७७	श्रीनगर नया गाउँ नया बाटो र सागरको घर जाने बाटो ग्राभेल	कि.मि.	०.२००	०.१४	१५०.००	०.२००	०.१५	१४७.००			०.२००	०.१५	१४७.००	०.२००	०.१५	१४७.००	
१७८	श्रीनगर गगारामका घर दाख चन्द्ररामको घर, राजकूलो सम्म र पूर्व गाउँमा ग्राभेल	कि.मि.	०.०८७	०.१९	२००.००	०.०८७	०.२०	१९६.००			०.०८७	०.२०	१९६.००	०.०८७	०.२०	१९६.००	

**बार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	बार्षिक कार्य लक्ष्य		बार्षिक बजेट	प्रगति			प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
१७९	कनकमूर्ति मा.वि.को जाने जग्गामा(श्रीनगर) ह्युम पाईप र ग्राभेल	कि.मि.	०.४२३	०.१९	२००.००	०.४२३	०.२०	१९६.००	०.४२३	०.२०	१९६.००	०.४२३	०.२०	१९६.००	
१८०	वण्डालाका अधुरा नाला र नागलहवा जोड्ने सडकमा अधुरो नाली र ग्राभेल	कि.मि.	०.५६२	०.२९	३००.००	०.५६२	०.३०	२९४.००	०.५६२	०.३०	२९४.००	०.५६२	०.३०	२९४.००	
१८१	जगादिशपुर पुव टोल बूढमाग देखि हूमाकान्तको घर सम्म पि.पि.सी.	कि.मि.	०.०४५	०.१४	१५०.००	०.०४५	०.१५	१४७.००	०.०४५	०.१५	१४७.००	०.०४५	०.१५	१४७.००	
१८२	जरलैया टोलमा काली मन्दिर नि	गोटा	२	०.०५	५०.००	२	०.१०	९८.००	२	०.१०	९८.००	२	०.१०	९८.००	
१८३	वण्डौली मदरसा सामग्री खरिद	गोटा	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	
१८४	निगिलहवा मदरसा सामग्री खरिद	गोटा	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	
१८५	कुस्मा खोप केन्द्र व्यवस्थापन	गोटा	१	०.१०	१००.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	
१८६	कवनपा ९ हरनामपुर टोल सडक मर्मत	कि.मि.	०.२७३	०.१२	१२५.००	०.२७३	०.१३	१२२.००	०.२७३	०.१३	१२२.००	०.२७३	०.१३	१२२.००	
१८७	कवनपा ९ सडक ग्राभेल चम्किपुर	कि.मि.	०.२१२	०.१०	१००.००	०.२१२	०.१०	९८.००	०.२१२	०.१०	९८.००	०.२१२	०.१०	९८.००	
१८८	वाल बाउण्ड्री कुस्मा मा.वि.	गोटा	१	०.१९	२००.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	
१८९	भवन मर्मत हरनामपुर	गोटा	१	०.१९	२००.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	
१९०	अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	गोटा	१	०.२९	३००.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	
१९१	अधुरो सामुदायिक भवन छत ढलान	गोटा	१	०.१९	२००.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	
१९२	नाली निर्माण कवनपा ९	मि	१५४	०.३८	४००.००	१५४	०.४०	३९२.००	१५४	०.४०	३९२.००	१५४	०.४०	३९२.००	
१९३	नाली निर्माण र सडक ग्रेभल	कि.मि.	०.१५६	०.४८	५००.००	०.१५६	०.४०	३९२.००	०.१५६	०.४०	३९२.००	०.१५६	०.४०	३९२.००	
१९४	अधुरो नाली निर्माण तथा सडक ग्रेभल	कि.मि.	०.१००	०.५८	६००.००	०.१००	०.४०	३९२.००	०.१००	०.४०	३९२.००	०.१००	०.४०	३९२.००	
१९५	ppc ढलान	कि.मि.	०.१३१	०.४८	५००.००	०.१३१	०.५०	४९०.००	०.१३१	०.५०	४९०.००	०.१३१	०.५०	४९०.००	
१९६	भौतिक पुर्वाधार विकुली फेदराठ सडक मर्मत	कि.मि.	०.८५	०.०५	५०.००	०.८५	०.०५	४९.००	०.८५	०.०५	४९.००	०.८५	०.०५	४९.००	
१९७	नाली निर्माण तथा सडक ग्रेभल	कि.मि.	०.१७८	०.४८	५००.००	०.१७८	०.४०	३९२.००	०.१७८	०.४०	३९२.००	०.१७८	०.४०	३९२.००	
१९८	नाली निर्माण र ppc ढलान	कि.मि.	०.१०८	०.४८	५००.००	०.१०८	०.५०	४९०.००	०.१०८	०.५०	४९०.००	०.१०८	०.५०	४९०.००	
१९९	मर्मत सम्भार वाल विकास	गोटा	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	

**बार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	बार्षिक कार्य लक्ष्य		बार्षिक बजेट	प्रगति			प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
२००	अधुरो प्रतिश्रुल्य निर्माण	गोटा	१	०.१४	१५०.००	१	०.१५	१४७.००	१	०.१५	१४७.००	१	०.१५	१४७.००	
२०१	सडक मर्मत राजकुला	मि	१७०	०.१४	१५०.००	१७०	०.१५	१४७.००	१७०	०.१५	१४७.००	१७०	०.१५	१४७.००	
२०२	अधुरो नाली निर्माण	मि	७७	०.२४	२५०.००	७७	०.२४	२३६.००	७७	०.२४	२३६.००	७७	०.२४	२३६.००	
२०३	अधुरो वृद्धा आश्रम एंवम शिव मन्दिर निर्माण	गोटा	१	०.४८	५००.००	१	०.५०	४९०.००	१	०.५०	४९०.००	१	०.५०	४९०.००	
२०४	सामुदायिक भवन निर्माण मगर टोल	गोटा	१	०.२९	३००.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	
२०५	तेनुवा, फेदराठ कृषि सडक	कि.मि.	०.०४९	०.४८	५००.००	०.०४९	०.५०	४९०.००	०.०४९	०.५०	४९०.००	०.०४९	०.५०	४९०.००	
२०६	जखिरा तालको पुर्व तर्फ सेड निर्माण	गोटा	१	०.३८	४००.००	१	०.४०	३९२.००	१	०.४०	३९२.००	१	०.४०	३९२.००	
२०७	वितर्ता मदरसा	गोटा	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	
२०८	जगदीशपुर ताल संरक्षण एंवम सम्बर्द्धन	गोटा	१	०.१४	१५०.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	
२०९	बाटो पि.सि.सि. प्रसिया प्रसिया गाउँ भित्रको मुख्य बाटो	कि.मि.	०.१६९	०.९६	१०००.००	०.१६९	१.०१	९८०.००	०.१६९	१.०१	९८०.००	०.१६९	१.०१	९८०.००	
२१०	भैस्टा भैस्टा गाउँ भित्र मस्जिद देखि तिलकराम कहारको घरसम्म र टान्सफर्मर देखि चन्द्र शेखर शकुलाको घरसम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१९७	१.१५	१२००.००	०.१९७	०.९९	९६५.००	०.१९७	०.९९	९६५.००	०.१९७	०.९९	९६५.००	
२११	रेहरा सफिउल्ला जोल्हाको घरदेखि हदीस जोल्हाको घरसम्म र राम जानकी मन्दिर देखि उत्तर हिरालाल बारीको टुंकीसम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१९३	०.६७	७००.००	०.१९३	०.७१	६८६.००	०.१९३	०.७१	६८६.००	०.१९३	०.७१	६८६.००	
२१२	दक्षिण बनगाई पक्की नाली निर्माण	मि	१२३	०.४८	५००.००	१२३	०.५०	४८९.००	१२३	०.५०	४८९.००	१२३	०.५०	४८९.००	
२१३	जहदी मोतीलाल नाउँको घरदेखि मुख्य बाटो सम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१०३	०.४८	५००.००	०.१०३	०.५०	४९०.००	०.१०३	०.५०	४९०.००	०.१०३	०.५०	४९०.००	
२१४	बनगाई भुब व. घर्तिको घरदेखि बाणगंगा सिमाना जोड्ने बाटो	कि.मि.	०.३१७	०.१९	२००.००	०.३१७	०.२०	१९६.००	०.३१७	०.२०	१९६.००	०.३१७	०.२०	१९६.००	
२१५	पकडी तुलाराम लोनियाको घरदेखि कुलो सम्मको बाटोमा माटो पटान, ग्रेभल र ह्युमपाईप जडान	कि.मि.	०.१८८	०.१९	२००.००	०.१८८	०.२०	१९६.००	०.१८८	०.२०	१९६.००	०.१८८	०.२०	१९६.००	

## वार्षिक प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत			
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च				
																१	२	३
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
२१६	पूर्वी बनगाई ज्ञानदास वि.क.को घरदेखि बुद्ध गद्दीको घरहुँदै पुल सम्म माटो पटान तथा ग्रामेल	कि.मि.	०.१७९	०.१०	१००.००	०.१७९	०.२५	२४५.००	०.१७९	०.२५	२४५.००	०.१७९	०.२५	२४५.००				
२१७	रेहरा शितलाबक्स मा.वि.चारिङ्ग, पंखा खरिद र खेल मैदान मर्मत	गोटा	१	०.१२	१२५.००	१	०.१३	१२२.००	१	०.१३	१२२.००	१	०.१३	१२२.००				
२१८	जहदी श्याम नि.मा.वि भ्यालढोका मर्मत, गेट मर्मत र खेल मैदान मर्मत	गोटा	१	०.१०	१००.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००				
२१९	पकडी लालमोहर बनियाको घरदेखि राजमन अहिरको घरसम्म र हरद्वार वडईको घरदेखि मस्जिद सम्म सडक ग्रामेल	कि.मि.	०.१०६	०.१०	१००.००	०.१०६	०.१०	९८.००	०.१०६	०.१०	९८.००	०.१०६	०.१०	९८.००				
२२०	पकडी कवाल गद्दीको घरदेखि भागिरथी तेलीको घर सम्म सडक ग्रामेल	कि.मि.	०.२५	०.१३	१४०.००	०.२५	०.१४	१३७.००	०.२५	०.१४	१३७.००	०.२५	०.१४	१३७.००				
२२१	जहदी मदरसा अधुरो कोठा निर्माण	गोटा	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००				
२२२	प्रसिया,सिया अतहर मियाँको कुखुरा फर्मदेखि बडुलहवा खोला सम्म कृषि बाँध मर्मत एवं माटो पटान	कि.मि.	०.४०५	०.१०	१००.००	०.४०५	०.१०	९८.००	०.४०५	०.१०	९८.००	०.४०५	०.१०	९८.००				
२२३	रेहरा रेहरा सहसराम पाण्डेको घरदेखि प्रसिया सिमाना सम्म कृषि बाँध मर्मत एवं माटो पटान	कि.मि.	०.३३०	०.०५	५०.००	०.३३०	०.१०	९८.००	०.३३०	०.१०	९८.००	०.३३०	०.१०	९८.००				
२२४	बनगाई बनगाई भोजराज खनालको घरदेखि सोमबारे बजार सम्म मर्मत एवं माटो पटान	कि.मि.	०.१६१	०.०५	५०.००	०.१६१	०.०५	४९.००	०.१६१	०.०५	४९.००	०.१६१	०.०५	४९.००				
२२५	पूर्वी बनगाई बनगाई हुडरहवा पुल देखि भिम बहादुर सुनारको घरसम्म मर्मत एवं माटो पटान	कि.मि.	०.१७९	०.१४	१५०.००	०.१७९	०.२५	२४५.००	०.१७९	०.२५	२४५.००	०.१७९	०.२५	२४५.००				
२२६	नरैनापुर रैनापुर घनश्याम यादवको घरदेखि उत्तर अरौराकोट जोड्ने बाटो सम्म मर्मत एवं माटो पटान	कि.मि.	०.३२०	०.१९	२००.००	०.३२०	०.२०	१९६.००	०.३२०	०.२०	१९६.००	०.३२०	०.२०	१९६.००				
२२७	जहदी जहदी देवीदिन कुर्मीको घरदेखि रक्षाबाबा थान सम्म मर्मत एवं माटो पटान	कि.मि.	०.३५०	०.१४	१५०.००	०.३५०	०.१५	१४७.००	०.३५०	०.१५	१४७.००	०.३५०	०.१५	१४७.००				

## वार्षिक प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००	१० आयोजनाको कुल लागत:	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००	क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००	२. संस्था :	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००	३.जनसहभागिता :	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>		११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	९७०६०.००
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>		क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली		२. संस्था :	०.००
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६		३.जनसहभागिता :	०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
२२८	वनगाई लालकान्त भट्टराईको घरदेखि पूर्वतर्फ जाने कृषि बाटोमा कल्भर्ट	गोटा	१	०.१२	१२०.००	१	०.१२	११७.००	१	०.१२	११७.००	१	०.१२	११७.००	
२२९	पकडी कडी बाध्य खोप केन्द्र देखि जमुवार खोला तर्फ जाने कृषि सडकमर्मत एवं माटो पटान	कि.मि.	०.१८८	०.१४	१४५.००	०.१८८	०.२०	१९६.००	०.१८८	०.२०	१९६.००	०.१८८	०.२०	१९६.००	
२३०	दक्षिण वनगाई वनगाई अधुरो सामुदायिक भवन	गोटा	१	०.१०	१००.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	
२३१	जहदी हदी डाडाँको पूर्व रहेको जमुवार सिचाइ पक्की बाध नि	गोटा	१	०.१०	१००.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	
२३२	वनगाई वनगाई कटुवा बांधमा बांध निर्माण	गोटा	८००	०.११	११०.००	८००	०.११	१०७.००	८००	०.११	१०७.००	८००	०.११	१०७.००	
२३३	रेहरा रेहरा समयमाई थान एवं ढोलिया पोखरीको किनारमा वृक्षारोपण, तारबार एवं टिनको टहरा	गोटा	१	०.१०	१००.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	
२३४	वडा कार्यालय, जहदी	गोटा	१	०.१४	१४०.००	१	०.१४	१४७.००	१	०.१४	१४७.००	१	०.१४	१४७.००	
२३५	सौरहा सार्वजनिक हैण्ड पम्प राजु बनियाको घर अगाडि देखि असर्फि असर्फि अहिरको घर सम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०६८	०.४८	५००.००	०.०६८	०.५०	४८५.००	०.०६८	०.५०	४८५.००	०.०६८	०.५०	४८५.००	
२३६	मुल सडक कन्हैया गुप्ताको घर देखि महात्मा कुमीको घर अगाडि सम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.२७	०.३१	३२६.००	०.२७	०.३४	३२६.००	०.२७	०.३४	३२६.००	०.२७	०.३४	३२६.००	
२३७	राम औतार हरिजनको घर देखि जग्गू अहिरको गोठ सम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१९०	०.२१	२१६.००	०.१९०	०.२२	२१६.००	०.१९०	०.२२	२१६.००	०.१९०	०.२२	२१६.००	
२३८	अकबरपुर राजु फकिरको घरदेखि सन्त गुलाम यादव को घर सम्म अधुरो सडक आर.सि.सी तथा मुल सडक देखि नन्दलाल कोहारको घरसम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१५४	१.०६	११००.००	०.१५४	१.२२	११८८.००	०.१५४	१.२२	११८८.००	०.१५४	१.२२	११८८.००	
२३९	विठुवा अनिल दुवेको पसल देखि ऋषेश्वर पाण्डेयको घरछेउ देखि मियाँटोल हुदै कुलो सम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१०३	०.६३	६५०.००	०.१०३	०.६६	६३७.००	०.१०३	०.६६	६३७.००	०.१०३	०.६६	६३७.००	

**बार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पूर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	बार्षिक कार्य लक्ष्य		बार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत			
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च				
																१	२	३
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
२४०	बेलभरिया अधुरो मुल सडक देखि राजेन्द्र सिंह को घर देखि मुल सडकको गल्ली पि.सि.सी तथा मुल सडक चोक देखि हजरत गद्दीको घर सम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१५१	०.८२	८५०.००	०.१५१	०.८६	८३३.००	०.१५१	०.८६	८३३.००	०.१५१	०.८६	८३३.००				
२४१	पिपरहवा कृपा यादवको घर देखि प्रसादे अहिरको घर हुदै विद्यालय जाने सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.२५१	१.१५	१२००.००	०.२५१	१.२१	११७६.००	०.२५१	१.२१	११७६.००	०.२५१	१.२१	११७६.००				
२४२	विठ्ठवा युक्तेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण	गोटा	१	०.१४	१५०.००	१	०.१५	१४७.००	१	०.१५	१४७.००	१	०.१५	१४७.००				
२४३	स-साना भौतिक पूर्वाधार विकास	कि.मि.	०.२५	०.१०	१००.००	०.२५	०.१०	९८.००	०.२५	०.१०	९८.००	०.२५	०.१०	९८.००				
२४४	स-साना भौतिक पूर्वाधार विकास	कि.मि.	०.५७	०.२९	३००.००	०.५७	०.३०	२९४.००	०.५७	०.३०	२९४.००	०.५७	०.३०	२९४.००				
२४५	कवनपा १२ सडक तथा नाली निर्माण रामअधरे कोहारको घर देखि पोखरी सम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.८२	०.२६	२७५.००	०.८२	०.२८	२६९.००	०.८२	०.२८	२६९.००	०.८२	०.२८	२६९.००				
२४६	कवनपा १२ अकवरपूर गाउँमा भग्नु कोहारको घर देखि राजू फकिरको घर सम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१३४	०.६७	७००.००	०.१३४	०.७१	६८६.००	०.१३४	०.७१	६८६.००	०.१३४	०.७१	६८६.००				
२४७	कवनपा ४ महवा सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.८५	०.४९	५०६.००	०.८५	०.२९	२८२.००	०.८५	०.२९	२८२.००	०.८५	०.२९	२८२.००				
२४८	बुद्धपद्म उमावि अगाडि अधुरो पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०४१	०.१४	१४७.००	०.०४१	०.१५	१४७.००	०.०४१	०.१५	१४७.००	०.०४१	०.१५	१४७.००				
२४९	कवनपा ६ गोवरी शौचालय निर्माण	गोटा	१	०.०८	८०.००	१	०.०८	८०.००	१	०.०८	८०.००	१	०.०८	८०.००				
२५०	कवनपा १० गौतमबुद्ध वाल विकास के	गोटा	१	०.०६	६०.००	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	५०.००				
२५१	कवनपा ४ पिपरी पक्की नाली तथा	कि.मि.	०.००९	०.१४	१५०.००	०.००९	०.१५	१४७.००	०.००९	०.१५	१४७.००	०.००९	०.१५	१४७.००				
२५२	कवनपा ३,४,५,७,८,१२ सडक ग्राभेल	कि.मि.	०.६००	०.८२	८५३.००	०.६००	०.८८	८५३.००	०.६००	०.८८	८५३.००	०.६००	०.८८	८५३.००				
२५३	नारायण वाल विकास केन्द्र कवनपा ७	गोटा	१	०.२९	३००.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००				
२५४	कवनपा ३ का विभिन्न गाउँहरुमा सडक	कि.मि.	०.४०	०.०७	६९.००	०.४०	०.०७	६९.००	०.४०	०.०७	६९.००	०.४०	०.०७	६९.००				
२५५	कवनपा ८ दोहरी र मैनिहवा सडक	कि.मि.	०.५४०	०.६३	६५०.००	०.५४०	०.६६	६३७.००	०.५४०	०.६६	६३७.००	०.५४०	०.६६	६३७.००				
२५६	कवनपा ९ कुस्मा सडक निर्माण	कि.मि.	०.५१०	०.३८	४००.००	०.५१०	०.४०	३९२.००	०.५१०	०.४०	३९२.००	०.५१०	०.४०	३९२.००				



**बार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	बार्षिक कार्य लक्ष्य		बार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
२५७	फेदराठ नगवा जाने सडक माटो पटान र ग्राभेल	कि.मि.	०.१५२	०.१०	१००.००	०.१५२	०.४०	३९२.००	०.१५२	०.४०	३९२.००	०.१५२	०.४०	३९२.००	
२५८	कवनपा २ लम्तिया गोपाल कुर्मीको घर देखि राममणि कुर्मीको घर सम्म ईटा सोलिंग तथा नाली निर्माण	कि.मि.	०.०३५	०.१३	१३८.००	०.०३५	०.१४	१३५.००	०.०३५	०.१४	१३५.००	०.०३५	०.१४	१३५.००	
२५९	कवनपा २ बरदहवा मदरसा खानेपानी व्यवस्थापन	गोटा	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	
२६०	कवनपा १ हूलाकी सडकमा खानेपानी कार्यालय नजिक सडक ग्राभेल	कि.मि.	०.३०	०.०३	२८.००	०.३०	०.०३	२८.००	०.३०	०.०३	२८.००	०.३०	०.०३	२८.००	
२६१	कवनपा ३ जमोहरीमा लखराजीको घर देखि अगोरीको घर सम्म पि.सि.सि.	कि.मि.	०.१९०	०.७७	८००.००	०.१९०	०.०३	२८.००	०.१९०	०.०३	२८.००	०.१९०	०.०३	२८.००	
२६२	नारायण वाल विकास केन्द्र कवनपा ७ शौचालय नि.	गोटा	१	०.२९	३००.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	
२६३	कवनपा २ लम्तिया मदरसा निर्माण	गोटा	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	
२६४	कवनपा १ रत्नराज्य लक्ष्मी मा.वि.पर्खाल निर्माण	गोटा	१	०.१९	२००.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	
२६५	कवनपा ८ मूरण्डीहवा देखि दोहनी जाने बाटो ग्राभेल	कि.मि.	०.४३७	०.१९	२००.००	०.४३७	०.२०	१९६.००	०.४३७	०.२०	१९६.००	०.४३७	०.२०	१९६.००	
२६६	कवनपा ९ जगदिशपूर बाईपास रोड माटो ग्राभेल	कि.मि.	०.७३०	०.६७	७००.००	०.७३०	०.७१	६८६.००	०.७३०	०.७१	६८६.००	०.७३०	०.७१	६८६.००	
२६७	कवनपा ७ सेरहिया गाउँमा भेजू रैदासको घर देखि तारा रैदासको घर सम्म सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.०८०	०.१८	१८७.००	०.०८०	०.१९	१८७.००	०.०८०	०.१९	१८७.००	०.०८०	०.१९	१८७.००	
२६८	कवनपा १० तेनुवा देखि फेदराठ सम्म सडक ग्राभेल	कि.मि.	०.६९५	०.३८	४००.००	०.६९५	०.४१	३९४.००	०.६९५	०.४१	३९४.००	०.६९५	०.४१	३९४.००	
२६९	कवनपा २ महुवरियाको मन्दिरको छाना सेड निर्माण	गोटा	१	०.४८	५००.००	१	०.५०	४९०.००	१	०.५०	४९०.००	१	०.५०	४९०.००	

**बार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	बार्षिक कार्य लक्ष्य		बार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत			
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च				
																१	२	३
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
२७०	कवनपा २ रामजानकी प्रा.वि.माटो पटान तथा ग्रेभल	गोटा	५७	०.१०	१००.००	५७	०.१०	९८.००	५७	०.१०	९८.००	५७	०.१०	९८.००				
२७१	कवनपा ८ दोहनी गाउँमा लखपती पाण्डेको घर देखि विश्वमैत्री प्रा.वि.दोहनी सम्म पि.सि.सि. वनगाई हूडरहवा पुल देखि फत्तेवहादुरको घर सम्म सडक मर्मत	कि.मि.	०.१३१	०.६३	६५०.००	०.१३१	०.६४	६१७.००	०.१३१	०.६४	६१७.००	०.१३१	०.६४	६१७.००				
२७२	कवनपा ९ वडा कार्यालय हल प्लाष्टर	गोटा	१	०.२९	३००.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००	१	०.३०	२९४.००				
२७४	कवनपा २ सेमरहवामा पक्की नाली निर्माण	मि	७३	०.४८	५००.००	७३	०.५०	४९०.००	७३	०.५०	४९०.००	७३	०.५०	४९०.००				
२७५	कवनपा ६ सडक पि.सि.सि.तथा मन्दिर नि.	कि.मि.	०.०८०	०.५३	५५०.००	०.०८०	०.५६	५४०.००	०.०८०	०.५६	५४०.००	०.०८०	०.५६	५४०.००				
२७६	कवनपा ३ महिला अधुरो प्रतिशालय नि.	गोटा	१	०.१९	२००.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००	१	०.२०	१९६.००				
२७७	कवनपा ३ अदालत टोलमा पक्की नाली निर्माण	कि.मि.	०.०४०	०.४१	४२४.००	०.०४०	०.४३	४१५.००	०.०४०	०.४३	४१५.००	०.०४०	०.४३	४१५.००				
२७८	कवनपा ३ चप्परतल्लामा स्वीपर वसेको ठाउँमा माटो पटान	कि.मि.	०.११०	०.०८	८०.००	०.११०	०.०८	८०.००	०.११०	०.०८	८०.००	०.११०	०.०८	८०.००				
२७९	कवनपा ७ बगाहामा माटो ग्रेभल	कि.मि.	०.६००	०.५८	६००.००	०.६००	०.४०	३९२.००	०.६००	०.४०	३९२.००	०.६००	०.४०	३९२.००				
२८०	कवनपा ७ को पश्चिम वरगदवा देखि विद्यालय सम्म ग्रेभल	कि.मि.	०.२००	०.१९	२००.००	०.२००	०.४०	३९२.००	०.२००	०.४०	३९२.००	०.२००	०.४०	३९२.००				
२८१	कवनपा १० गौतम बूढे बाल विकास केन्द्र भवन	गोटा	१	०.०५	५१.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००				
२८२	कवनपा १० तेनुवा फेदराठ सडक ग्रेभल	कि.मि.	०.४५२	०.१९	२००.००	०.४५२	०.२०	१९६.००	०.४५२	०.२०	१९६.००	०.४५२	०.२०	१९६.००				
२८३	कवनपा ७ बगहवा क्लभर्ट निर्माण	गोटा	१	०.१०	१००.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००				
२८४	कवनपा ११ अरौराकोट देखि रेहरा माटो पटान तथा सडक मर्मत	कि.मि.	०.३२०	०.१९	२००.००	०.३२०	०.२०	१९६.००	०.३२०	०.२०	१९६.००	०.३२०	०.२०	१९६.००				

**बार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	बार्षिक कार्य लक्ष्य		बार्षिक बजेट	प्रगति			प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
२८५	रामजानकी मन्दिर भौतिक पुर्वाधार निर्माण	गोटा	१	०.२४	२५०.००	१	०.४४	४२७.००	१	०.४४	४२७.००	१	०.४४	४२७.००	
२८६	जगदिशपुर तालमा माछा संरक्षण	गोटा	१	०.०९	९०.००	१	०.०९	८९.००	१	०.०९	८९.००	१	०.०९	८९.००	
२८७	कवनपा १२ निबर डफालीको घर देखि रामरतन यादवको घर सम्म ग्राभेल	कि.मि.	०.१७५	०.२४	२५०.००	०.१७५	०.२५	२४७.००	०.१७५	०.२५	२४७.००	०.१७५	०.२५	२४७.००	
२८८	कवनपा ६ खुकण्डी देखि चौधरीडांडासम्म सडक ग्राभेल तथा हयम पाईप.	कि.मि.	०.४००	१.०१	१०५०.००	०.४००	०.००	०.००	०.४००	०.००	०.००	०.४००	०.००	०.००	
२८९	कवनपा ८ वेलौहा रामजानकी प्रा.वि सम्म जाने सडक माटो ग्राभेल	मि	३६१	०.४३	४४५.००	३६१	०.२५	२४७.००	३६१	०.२५	२४७.००	३६१	०.२५	२४७.००	
२९०	कवनपा १२ वेलभरिया विश्वनाथ प्रावि सम्मको अधूरो पि.सि.सि.पूरा गर्ने	कि.मि.	०.६०	०.४८	५००.००	०.६०	०.४२	४१२.००	०.६०	०.४२	४१२.००	०.६०	०.४२	४१२.००	
२९१	कवनपा ४ ताहिर गद्दीको घर देखि रवाव अलि गद्दी को घर सम्म सडक पि सि सि	कि.मि.	०.१०१	०.४६	४७६.००	०.१०१	०.४२	४०७.००	०.१०१	०.४२	४०७.००	०.१०१	०.४२	४०७.००	
२९२	कवनपा ९ जगदिशपुर जलासयमा डिप बोरिंग जडान	गोटा	१	०.९६	१०००.००	१	०.७३	७१०.००	१	०.७३	७१०.००	१	०.७३	७१०.००	
२९३	सोलार जडान कपिलवस्तु नगरपालिका	गोटा	१	२.१८	२२६१.००	१	२.३३	२२६१.००	१	२.३३	२२६१.००	१	२.३३	२२६१.००	
२९४	कवनपा ३ राधाचन्द्र प्रा.वि जमोहरा र वडा नं ४ गोपालपुर गाउँमा माटो पटान तथा ग्राभेल	कि.मि.	०.२२५	०.४१	४३०.००	०.२२५	०.४३	४१९.००	०.२२५	०.४३	४१९.००	०.२२५	०.४३	४१९.००	
२९५	कवनपा ६ रामनगर हाइवेबाट पोखरी सम्म सडक ग्राभेल	कि.मि.	०.१०२	०.३८	४००.००	०.१०२	०.४१	३९५.००	०.१०२	०.४१	३९५.००	०.१०२	०.४१	३९५.००	
२९६	कवनपा ३ बृद्धज्योति इंगलिस बोर्डिंग स्कूल जाने वाटो पि.सि.सि.	कि.मि.	०.७७	०.४८	५००.००	०.७७	०.४९	४७६.००	०.७७	०.४९	४७६.००	०.७७	०.४९	४७६.००	
२९७	कवनपा ८ वडा कार्यालय अगाडि माटो पटान	कि.मि.	०.०४९	०.३१	३१८.००	०.०४९	०.३२	३११.००	०.०४९	०.३२	३११.००	०.०४९	०.३२	३११.००	

**बार्षिक प्रगति विवरण**

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/०७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	बार्षिक कार्य लक्ष्य		बार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
२९८	कवनपा ४ डालपूर गाउँमा पि.सि.सि.ढलान	कि.मि.	०.१८३	०.९६	१०००.००	०.१८३	१.१२	१०८८.००	०.१८३	१.१२	१०८८.००	०.१८३	१.१२	१०८८.००	
२९९	कवनपा ९ चम्कीपूर सडक ग्राभेल	कि.मि.	०.१५०	०.१२	१२३.००	०.१५०	०.१०	१००.००	०.१५०	०.१०	१००.००	०.१५०	०.१०	१००.००	
३००	कवनपा ३ जमोहरीमा सडक पि.सि.सि.	कि.मि.	०.११७	०.५८	६००.००	०.११७	०.६१	५८८.००	०.११७	०.६१	५८८.००	०.११७	०.६१	५८८.००	
३०१	कवनपा २ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाने सडकमा नाली निर्माण	मि	०.७०	०.४८	५००.००	०.७०	०.४५	४४१.००	०.७०	०.४५	४४१.००	०.७०	०.४५	४४१.००	
३०२	कवनपा २ लम्तिया काली मन्दिर	गोटा	१	०.१०	१००.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	
३०३	कवनपा १० तेनुवा वाल विकास केन्द्र मर्मत	गोटा	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	
३०४	कवनपा १० राजकूला वाल विकास भवन निर्माण	गोटा	१	०.०५	५०.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	१	०.०५	४९.००	
३०५	युक्तेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण	गोटा	१	०.४८	५००.००	१	०.५०	४९०.००	१	०.५०	४९०.००	१	०.५०	४९०.००	
३०६	कवनपा २ सागरटोल कब्रिस्तान संरक्षण	मि	४६	०.१९	२००.००	४६	०.०९	८८.००	४६	०.०९	८८.००	४६	०.०९	८८.००	
३०७	सुन्दर प्रावि मालपारा कवनपा ४	गोटा	१	०.६७	७००.००	१	०.६५	६३५.००	१	०.६५	६३५.००	१	०.६५	६३५.००	
३०८	तौलेश्वरनाथ संस्कृत मा.वि. भवन निर्माण	गोटा	१	१.९८	२०५८.००	१	२.१२	२०५८.००	१	२.१२	२०५८.००	१	२.१२	२०५८.००	
३०९	कवनपा ९ कनकमूनी मा.वि श्रीनगर भवन निर्माण	गोटा	१	०.६७	७००.००	१	०.६६	६४३.००	१	०.६६	६४३.००	१	०.६६	६४३.००	
३१०	कवनपा १० राष्ट्रिय मा.वि.विकुली भवन निर्माण	गोटा	१	०.६७	७००.००	१	०.६७	६५३.००	१	०.६७	६५३.००	१	०.६७	६५३.००	
३११	यशोधरा मा.वि फर्निचर निर्माण	गोटा	१	०.१०	१००.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	
३१२	बूढ पदम मा.वि. तौलिहवा भवन निर्माण	गोटा	१	२.०१	२०९०.००	१	१.२४	१२००.००	१	१.२४	१२००.००	१	१.२४	१२००.००	
३१३	यशोधरा मा.वि.भवन निर्माण	गोटा	१	३.४६	३६००.००	१	१.५५	१५००.००	१	१.५५	१५००.००	१	१.५५	१५००.००	
३१४	तिलौराकोट मा.वि गोवरी फर्निचर	गोटा	१	०.१०	१००.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	१	०.१०	९८.००	

## बार्षिक प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०३९२७.००
२ व.शी.नं.	२६६११	१०३९२७.००
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	<b>वडास्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>	०.००
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	<b>श्री विमल राज आचार्य</b>	
६ स्थान:	<b>कपिलवस्तु</b>	
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली	
८ आयोजना पूरा हुने मिति:	२०७५/०७६	

१० आयोजनाको कुल लागत:	<b>१०३९२७.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००
११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.):	<b>९७०६०.००</b>
क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार : ९७०६०.००
	२. संस्था : ०.००
	३.जनसहभागिता : ०.००

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	बार्षिक कार्य लक्ष्य		बार्षिक बजेट	प्रगति		खर्च	प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत		
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च			
																४	५
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
<b>जम्मा</b>			१००.००		१०३९२७.००		१००.००	९७०६०.००		१००.००	९७०६०.००		१००.००	९७०६०.००			
<b>कूल जम्मा</b>																	