

वार्षिक प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व.	२०७६/०७७	११०००.००	९ आयोजनाको कुल लागत:	११०००.००
२ व.शि.नं.		११०००.००	क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार :
३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु	०.००		२. संस्था :
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :	प्रदेश अनुदान	०.००		३. जनसहभागिता :
५ आयोजना प्रमुखको नाम:	श्री हरि प्रसाद ज्ञवाली		१० आ.व.०७६/७७ को खर्च (रु.):	२२२५.००
६ स्थान:	कपिलवस्तु		क) आन्तरिक	१.नेपाल सरकार :
७ आयोजना शुरु भएको मिति:	सालवसाली			२. संस्था :
८ आयोजना पुरा हुने मिति:	२०७६/०७७			३. जनसहभागिता :

क.सं.	कार्य विवरण	इकाई	वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत
			परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
१	आधारभूत विद्यालय पर्खाल निर्माण कवनपा १२	मि	९२	९.०९	१०००.००	९२	४४.०४	९८०.००	९२	४४.०४	९८०.००	९२	४४.०४	९८०.००	
२	मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माण कवनपा १	गोटा	१	२७.२७	३०००.००	१	०.००	०.००	१	०.००	०.००	१	०.००	०.००	
३	सिंचाइका लागि सोलार ट्युबवेल पम्प जडान चेम्बर र नाला बनाउने कार्य कवनपा १२	गोटा	१	१८.१८	२०००.००	१	०.००	०.००	१	०.००	०.००	१	०.००	०.००	
४	वर्गदहवा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण तथा पर्खाल निर्माण कवनपा २	गोटा	१	९.०९	१०००.००	१	०.००	०.००	१	०.००	०.००	१	०.००	०.००	
५	रत्न राज्य उमावि पर्खाल निर्माण कवनपा १	मि	९०	९.०९	१०००.००	९०	११.९१	२६५.००	९०	११.९१	२६५.००	९०	११.९१	२६५.००	
६	कपिलवस्तु बहुमुखि क्याम्पस भवन निर्माण कवनपा ३	गोटा	१	९.०९	१०००.००	१	४४.०४	९८०.००	१	४४.०४	९८०.००	१	४४.०४	९८०.००	
७	तिलौराकोट मा.वि.गोवरी भवन निर्माण कवनपा ६	गोटा	१	९.०९	१०००.००	१	०.००	०.००	१	०.००	०.००	१	०.००	०.००	
८	रा.मा.वि.विक्रमी पर्खाल निर्माण कवनपा १०	गोटा	१	९.०९	१०००.००	१	०.००	०.००	१	०.००	०.००	१	०.००	०.००	
जम्मा					११०००.००			२२२५.००			२२२५.००			२२२५.००	