

वार्षिक प्रगति विवरण

(रकम रु.हजारमा)

१ आ.व. २०७६/०७७ ९६७७६.००
 २ व.शि.नं. ९६७७६.००
 ३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु ०.००
 ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : पुर्वाधार कार्यक्रम ०.००
 ५ आयोजना प्रमुखको नाम: श्री हरि प्रसाद ज्ञवाली
 ६ स्थान: कपिलवस्तु
 ७ आयोजना शुरु भएको मिति: सालवसाली
 ८ आयोजना पुरा हुने मिति: २०७६/०७७

९ आयोजनाको कुल लागत: ९६७७६.००
 क) आन्तरिक १.नेपाल सरकार : ९६७७६.००
 २. संस्था : ०.००
 ३.जनसहभागिता : ०.००
 १० आ.व.०७६/७७ को खर्च (रु.): ७३४५५.००
 क) आन्तरिक १.नेपाल सरकार : ७३४५५.००
 २. संस्था : ०.००
 ३.जनसहभागिता : ०.००

| क.सं. | कार्य विवरण | इकाई | वार्षिक कार्य लक्ष्य | | वार्षिक बजेट | प्रगति | | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति | | | आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न | | | कैफियत |
|-------|---|------|----------------------|-------|--------------|--------|-------|--------|------------------------------|-------|--------|------------------------------------|-------|--------|--------|
| | | | परिमाण | भारित | | परिमाण | भारित | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | हेल्थ पोष्ट भवन निर्माण कवनपा ८ | गोटा | १ | ०.४९ | ४७६.०० | १ | ०.६५ | ४७६.०० | १ | ०.६५ | ४७६.०० | १ | ०.६५ | ४७६.०० | |
| २ | राम छविलेको घर देखि रामलखन नाउको घर सम्म ड्रेन नि.कवनपा ८ | मि | २९ | ०.१० | १००.०० | २९ | ०.०८ | ५७.०० | २९ | ०.०८ | ५७.०० | २९ | ०.०८ | ५७.०० | |
| ३ | बड्डु पण्डेको घर देखि मोती यादवको घर सम्म ड्रेन नि.कवनपा ११ | मि | १०२ | ०.५२ | ५००.०० | १०२ | ०.४८ | ३५२.०० | १०२ | ०.४८ | ३५२.०० | १०२ | ०.४८ | ३५२.०० | |
| ४ | हेयमपाईप वितरण कवनपा ८ | गोटा | २२ | ०.५६ | ५४५.०० | २२ | ०.७३ | ५३५.०० | २२ | ०.७३ | ५३५.०० | २२ | ०.७३ | ५३५.०० | |
| ५ | हुलाकी सडक देखि दक्षिण राजन कहारको घर सम्म पि.सि.सि.न.पा.८ | मि | ४० | ०.२१ | २००.०० | ४० | ०.२७ | १९६.०० | ४० | ०.२७ | १९६.०० | ४० | ०.२७ | १९६.०० | |
| ६ | रामलौटनको घर देखि काली मन्दिर सडक पि.सि.सि.वडा नं १ | मि | ६६ | ०.३१ | ३००.०० | ६६ | ०.४० | २९४.०० | ६६ | ०.४० | २९४.०० | ६६ | ०.४० | २९४.०० | |
| ७ | आरसिया मदरसा भवन मर्मत कवनपा ७ सेरसिहया | गोटा | १ | ०.३१ | ३००.०० | १ | ०.४० | २९४.०० | १ | ०.४० | २९४.०० | १ | ०.४० | २९४.०० | |
| ८ | जुम्मनको घर देखि हकिकुल्लाको घर सम्म पि.सि.सि.वडा नं ८ | मि | ४८ | ०.३१ | ३००.०० | ४८ | ०.४० | २९४.०० | ४८ | ०.४० | २९४.०० | ४८ | ०.४० | २९४.०० | |
| ९ | तुलसीराम खटिकको घर देखि बलराम कहारको घर सम्म पि.सि.सि.वडा नं ८ | मि | ८५ | ०.४१ | ४००.०० | ८५ | ०.३९ | २८७.०० | ८५ | ०.३९ | २८७.०० | ८५ | ०.३९ | २८७.०० | |
| १० | कोहिनुर मदरसा भवन निर्माण कवनपा ८ बेलहवा | गोटा | १ | ०.२१ | २००.०० | १ | ०.२५ | १८७.०० | १ | ०.२५ | १८७.०० | १ | ०.२५ | १८७.०० | |
| ११ | लाला यादवको घर देखि रामजानकी विद्यालय सम्म पि.सि.सि.वडा नं ८ | मि | २७ | ०.२१ | २००.०० | २७ | ०.२७ | १९६.०० | २७ | ०.२७ | १९६.०० | २७ | ०.२७ | १९६.०० | |
| १२ | रामजानकी मन्दिर तारवार कवनपा ८ बेलहवा | मि | ४२ | ०.१० | १००.०० | ४२ | ०.१३ | ९८.०० | ४२ | ०.१३ | ९८.०० | ४२ | ०.१३ | ९८.०० | |
| १३ | पुननवासीको घर देखि बन्नीको घर सम्म पि.सि.सि.वडा नं ८ | मि | ५० | ०.२१ | २००.०० | ५० | ०.२७ | १९६.०० | ५० | ०.२७ | १९६.०० | ५० | ०.२७ | १९६.०० | |
| १४ | बक्रिदन वढईको घर देखि बरसाती नाउको घर सम्म ड्रेन निर्माण न.पा.८ | मि | २८ | ०.१० | १००.०० | २८ | ०.१३ | ९८.०० | २८ | ०.१३ | ९८.०० | २८ | ०.१३ | ९८.०० | |
| १५ | चिन्ती रैदासको घर देखि सनेही चमारको घर सम्म पि.सि.सि.वडा नं ८ | मि | १४ | ०.०५ | ५०.०० | १४ | ०.०७ | ४९.०० | १४ | ०.०७ | ४९.०० | १४ | ०.०७ | ४९.०० | |
| १६ | कपिलवस्तु बहुमुखी क्याम्पस भवन निर्माण | गोटा | १ | १.०३ | १०००.०० | १ | १.३३ | ९८०.०० | १ | १.३३ | ९८०.०० | १ | १.३३ | ९८०.०० | |

वार्षिक प्रगति विवरण

(रकम रु.हजारमा)

| | | |
|----------------------------|--|----------|
| १ आ.व. | २०७६/०७७ | ९६७७६.०० |
| २ व.शि.नं. | | ९६७७६.०० |
| ३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय | कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु | ०.०० |
| ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : | पुरवाधार कार्यक्रम | ०.०० |
| ५ आयोजना प्रमुखको नाम: | श्री हरि प्रसाद ज्ञवाली | |
| ६ स्थान: | कपिलवस्तु | |
| ७ आयोजना शुरु भएको मिति: | सालवसाली | |
| ८ आयोजना पुरा हुने मिति: | २०७६/०७७ | |

| | |
|------------------------------|----------|
| ९ आयोजनाको कुल लागत: | ९६७७६.०० |
| क) आन्तरिक १.नेपाल सरकार : | ९६७७६.०० |
| २. संस्था : | ०.०० |
| ३.जनसहभागिता : | ०.०० |
| १० आ.व.०७६/७७ को खर्च (रु.): | ७३४५५.०० |
| क) आन्तरिक १.नेपाल सरकार : | ७३४५५.०० |
| २. संस्था : | ०.०० |
| ३.जनसहभागिता : | ०.०० |

| क.सं. | कार्य विवरण | इकाई | वार्षिक कार्य लक्ष्य | | वार्षिक बजेट | प्रगति | | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति | | | आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न | | | कैफियत |
|-------|--|--------|----------------------|-------|--------------|--------|-------|---------|------------------------------|-------|---------|------------------------------------|-------|---------|--------|
| | | | परिमाण | भारित | | परिमाण | भारित | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| १७ | डुंगरी शशस्त्र क्याम्प टस निर्माण कवनपा ५ | गोटा | १ | ०.१४ | १३६.०० | १ | ०.१२ | ८७.०० | १ | ०.१२ | ८७.०० | १ | ०.१२ | ८७.०० | |
| १८ | सडक मर्मत तथा ग्राभेल कवनपा ३ | मि | ६१३ | ०.४१ | ४००.०० | ६१३ | ०.५३ | ३९०.०० | ६१३ | ०.५३ | ३९०.०० | ६१३ | ०.५३ | ३९०.०० | |
| १९ | सडक मर्मत सम्भार कवनपा ९ | मि | ५२० | ०.२१ | २००.०० | ५२० | ०.२७ | १९६.०० | ५२० | ०.२७ | १९६.०० | ५२० | ०.२७ | १९६.०० | |
| २० | सडक मर्मत सम्भार कवनपा ४ | मि | ९६० | ०.४१ | ४००.०० | ९६० | ०.५३ | ३८६.०० | ९६० | ०.५३ | ३८६.०० | ९६० | ०.५३ | ३८६.०० | |
| २१ | सडक पि.सि.सि.कवनपा ४ मालपारा | मि | १४३ | ०.५२ | ५००.०० | १४३ | ०.६७ | ४९०.०० | १४३ | ०.६७ | ४९०.०० | १४३ | ०.६७ | ४९०.०० | |
| २२ | अधुनो पक्की नाली निर्माण कवनपा ११ दक्षिण वनगाई | मि | १२१ | ०.५२ | ५००.०० | १२१ | ०.६७ | ४९०.०० | १२१ | ०.६७ | ४९०.०० | १२१ | ०.६७ | ४९०.०० | |
| २३ | सडक पि.सि.सि.कवनपा ३ | मि | ३४३ | १.०६ | १०३०.०० | ३४३ | १.४० | १०३०.०० | ३४३ | १.४० | १०३०.०० | ३४३ | १.४० | १०३०.०० | |
| २४ | सडक मर्मत ग्राभेल कवनपा ८ | मि | १४२५ | ०.४१ | ४००.०० | १४२५ | ०.५३ | ३९२.०० | १४२५ | ०.५३ | ३९२.०० | १४२५ | ०.५३ | ३९२.०० | |
| २५ | माटो पटान कवनपा ९ वडा कार्यालय हाता भित्र | मि | ४० | ०.१० | १००.०० | ४० | ०.१३ | ९७.०० | ४० | ०.१३ | ९७.०० | ४० | ०.१३ | ९७.०० | |
| २६ | सडक तथा माटो पटान कवनपा १० कटुवा | मि | ४८१ | ०.२१ | २००.०० | ४८१ | ०.२७ | १९६.०० | ४८१ | ०.२७ | १९६.०० | ४८१ | ०.२७ | १९६.०० | |
| २७ | सडक तथा माटो पटान कवनपा ७ | मि | २१०० | १.०३ | १०००.०० | २१०० | १.३३ | ९८०.०० | २१०० | १.३३ | ९८०.०० | २१०० | १.३३ | ९८०.०० | |
| २८ | सामुदायिक भवन निर्माण कवनपा १० मगरटोल | गोटा | १ | ०.४१ | ४००.०० | १ | ०.५३ | ३९२.०० | १ | ०.५३ | ३९२.०० | १ | ०.५३ | ३९२.०० | |
| २९ | सडक मर्मत सम्भार कवनपा १० | मि | ४८० | ०.२१ | २००.०० | ४८० | ०.२७ | १९६.०० | ४८० | ०.२७ | १९६.०० | ४८० | ०.२७ | १९६.०० | |
| ३० | फेदराठ खोप केन्द्र निर्माण कवनपा १० | गोटा | १ | ०.८३ | ८००.०० | १ | १.०७ | ७८४.०० | १ | १.०७ | ७८४.०० | १ | १.०७ | ७८४.०० | |
| ३१ | कनकमूनी मा.वि.पखाल निर्माण कवनपा ९ | मि | ७१ | ०.८३ | ८००.०० | ७१ | १.०७ | ७८४.०० | ७१ | १.०७ | ७८४.०० | ७१ | १.०७ | ७८४.०० | |
| ३२ | वनगाई मन्दिर मर्मत कवनपा ११ | गोटा | १ | ०.०२ | २३.०० | १ | ०.०३ | २३.०० | १ | ०.०३ | २३.०० | १ | ०.०३ | २३.०० | |
| ३३ | रामजी रानाको घर देखि पश्चिम दामोदर चौहानको घर सम्म माटो पटान कवनपा ९ | मि | २५० | ०.१० | १००.०० | २५० | ०.१३ | ९८.०० | २५० | ०.१३ | ९८.०० | २५० | ०.१३ | ९८.०० | |
| ३४ | श्रीनगर पूर्व डिहि चन्द्रराम यादवको घर देखि जयराम वरुङको घर हुँदै बौद्ध मार्ग सम्म सडक पि.सि.सि. | मि | ८३ | ०.४१ | ४००.०० | ८३ | ०.५३ | ३९२.०० | ८३ | ०.५३ | ३९२.०० | ८३ | ०.५३ | ३९२.०० | |
| ३५ | श्रीनगर डिगाउं पुव देखि जमदुतको थान सम्म माटो पटान तथा ग्राभेल कवनपा ९ श्रीनगर | कि.मि. | २१० | ०.१० | १००.०० | २१० | ०.१३ | ९८.०० | २१० | ०.१३ | ९८.०० | २१० | ०.१३ | ९८.०० | |
| ३६ | देवनगाडिया मदरसा छत ढलान कवनपा ३ | गोटा | १ | ०.४६ | ४५०.०० | १ | ०.६० | ४४१.०० | १ | ०.६० | ४४१.०० | १ | ०.६० | ४४१.०० | |

वार्षिक प्रगति विवरण

(रकम रु.हजारमा)

| | | |
|----------------------------|--|----------|
| १ आ.व. | २०७६/०७७ | ९६७७६.०० |
| २ व.शि.नं. | | ९६७७६.०० |
| ३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय | कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु | ०.०० |
| ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : | <u>पुर्वाधार कार्यक्रम</u> | ०.०० |
| ५ आयोजना प्रमुखको नाम: | <u>श्री हरि प्रसाद ज्ञवाली</u> | |
| ६ स्थान: | <u>कपिलवस्तु</u> | |
| ७ आयोजना शुरु भएको मिति: | सालवसाली | |
| ८ आयोजना पुरा हुने मिति: | २०७६/०७७ | |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| ९ आयोजनाको कुल लागत: | ९६७७६.०० |
| क) आन्तरिक | १.नेपाल सरकार : ९६७७६.०० |
| | २. संस्था : ०.०० |
| | ३.जनसहभागिता : ०.०० |
| १० आ.व.०७६/७७ को खर्च (रु.): | ७३४५५.०० |
| क) आन्तरिक | १.नेपाल सरकार : ७३४५५.०० |
| | २. संस्था : ०.०० |
| | ३.जनसहभागिता : ०.०० |

| क.सं. | कार्य विवरण | इकाई | वार्षिक कार्य लक्ष्य | | वार्षिक बजेट | प्रगति | | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति | | | आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न | | | कैफियत |
|-------|--|--------|----------------------|-------|--------------|--------|-------|--------|------------------------------|-------|--------|------------------------------------|-------|--------|--------|
| | | | परिमाण | भारित | | परिमाण | भारित | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३७ | अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण कवनपा ४ | गोटा | १ | ०.४१ | ४००.०० | १ | ०.५३ | ३९२.०० | १ | ०.५३ | ३९२.०० | १ | ०.५३ | ३९२.०० | |
| ३८ | काली मन्दिर मर्मत कवनपा ४ | गोटा | १ | ०.३१ | ३००.०० | १ | ०.४० | २९४.०० | १ | ०.४० | २९४.०० | १ | ०.४० | २९४.०० | |
| ३९ | राजकुलो पक्की नाली निर्माण कवनपा १० | मि | ७९ | ०.२६ | २५०.०० | ७९ | ०.३३ | २४५.०० | ७९ | ०.३३ | २४५.०० | ७९ | ०.३३ | २४५.०० | |
| ४० | जगदिशपुर हाट बजार मर्मत कवनपा ९ | कि.मि. | २७ | ०.३१ | ३००.०० | २७ | ०.४० | २९४.०० | २७ | ०.४० | २९४.०० | २७ | ०.४० | २९४.०० | |
| ४१ | चेतना बाल विकास केन्द्र अधुरो भवन निर्माण कवनपा ९ | गोटा | १ | ०.१५ | १५०.०० | १ | ०.२० | १४७.०० | १ | ०.२० | १४७.०० | १ | ०.२० | १४७.०० | |
| ४२ | सडक पि.सि.सि.मैनिहवा गाउँ पूर्व वेलौहा कवनपा ८ | मि | ११९ | ०.५२ | ५००.०० | ११९ | ०.६८ | ४९६.०० | ११९ | ०.६८ | ४९६.०० | ११९ | ०.६८ | ४९६.०० | |
| ४३ | शिव मन्दिर मर्मत कवनपा ७ वरगदवा | गोटा | १ | ०.५२ | ५००.०० | १ | ०.६७ | ४९०.०० | १ | ०.६७ | ४९०.०० | १ | ०.६७ | ४९०.०० | |
| ४४ | शितलावक्स मा.वि. कम्पाउण्ड भित्र मन्दिर निर्माण | गोटा | १ | ०.१५ | १५०.०० | १ | ०.२० | १४७.०० | १ | ०.२० | १४७.०० | १ | ०.२० | १४७.०० | |
| ४५ | रामजानकी मन्दिर मर्मत कवनपा ६ रुधौला | गोटा | १ | ०.०५ | ५०.०० | १ | ०.०७ | ४९.०० | १ | ०.०७ | ४९.०० | १ | ०.०७ | ४९.०० | |
| ४६ | खोप केन्द्र छत ढलान कवनपा ९ | गोटा | १ | ०.२१ | २००.०० | १ | ०.२७ | १९६.०० | १ | ०.२७ | १९६.०० | १ | ०.२७ | १९६.०० | |
| ४७ | दुर्गा मन्दिर मर्मत सम्भार कवनपा ९ | गोटा | १ | ०.०५ | ५०.०० | १ | ०.०७ | ४९.०० | १ | ०.०७ | ४९.०० | १ | ०.०७ | ४९.०० | |
| ४८ | कवनपा ३ मेनरोड देखि परवेजको घर सम्म पि.सि.सि ढलान | गोटा | १२ | ०.०५ | ५०.०० | १२ | ०.०७ | ४९.०० | १२ | ०.०७ | ४९.०० | १२ | ०.०७ | ४९.०० | |
| ४९ | अधुरो नाली निर्माण कवनपा ३ ठुलो सिकटवा | मि | १०७ | ०.४१ | ४००.०० | १०७ | ०.५३ | ३९२.०० | १०७ | ०.५३ | ३९२.०० | १०७ | ०.५३ | ३९२.०० | |
| ५० | माटो पटान तथा सडक ग्राभेल विर्ता कवनपा १० | मि | ३४९ | ०.३६ | ३५०.०० | ३४९ | ०.४७ | ३४३.०० | ३४९ | ०.४७ | ३४३.०० | ३४९ | ०.४७ | ३४३.०० | |
| ५१ | प्रतिक्षालय निर्माण कवनपा १० विर्ता | गोटा | १ | ०.१५ | १५०.०० | १ | ०.२० | १४७.०० | १ | ०.२० | १४७.०० | १ | ०.२० | १४७.०० | |
| ५२ | वर्दहवा मदरसा छत ढलान तथा माटो पटान कवनपा २ | गोटा | १ | ०.२६ | २५३.०० | १ | ०.३४ | २५३.०० | १ | ०.३४ | २५३.०० | १ | ०.३४ | २५३.०० | |
| ५३ | सरस्वती बाल विकास केन्द्र रंगरोगन ट्रस्ट र प्लाष्टर कवनपा १० | गोटा | १ | ०.१५ | १५०.०० | १ | ०.२० | १४७.०० | १ | ०.२० | १४७.०० | १ | ०.२० | १४७.०० | |
| ५४ | रामचन्द्र कुर्मीको घर देखि दक्षिण सडक पि.सि.सि.कवनपा ४ | मि | ७५ | ०.३१ | ३००.०० | ७५ | ०.४० | २९४.०० | ७५ | ०.४० | २९४.०० | ७५ | ०.४० | २९४.०० | |
| ५५ | आखा अस्पताल देखि देवनगाडिया जाने सडक ग्राभेल कवनपा ३ | मि | ९५ | ०.४६ | ४४३.०० | ९५ | ०.६० | ४४३.०० | ९५ | ०.६० | ४४३.०० | ९५ | ०.६० | ४४३.०० | |

वार्षिक प्रगति विवरण

(रकम रु.हजारमा)

१ आ.व. २०७६/०७७ ९६७७६.००
 २ व.शि.नं. ९६७७६.००
 ३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु ०.००
 ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : पुर्वाधार कार्यक्रम ०.००
 ५ आयोजना प्रमुखको नाम: श्री हरि प्रसाद ज्ञवाली
 ६ स्थान: कपिलवस्तु
 ७ आयोजना शुरु भएको मिति: सालवसाली
 ८ आयोजना पुरा हुने मिति: २०७६/०७७

९ आयोजनाको कुल लागत: ९६७७६.००
 क) आन्तरिक १.नेपाल सरकार : ९६७७६.००
 २. संस्था : ०.००
 ३.जनसहभागिता : ०.००
 १० आ.व.०७६/७७ को खर्च (रु.): ७३४५५.००
 क) आन्तरिक १.नेपाल सरकार : ७३४५५.००
 २. संस्था : ०.००
 ३.जनसहभागिता : ०.००

| क.सं. | कार्य विवरण | इकाई | वार्षिक कार्य लक्ष्य | | वार्षिक बजेट | प्रगति | | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति | | | आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न | | | कैफियत |
|-------|---|------|----------------------|-------|--------------|--------|-------|--------|------------------------------|-------|--------|------------------------------------|-------|--------|--------|
| | | | परिमाण | भारित | | परिमाण | भारित | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५६ | पिपरा प्रतिशालय व्यवस्थापन तथा खानेपानी जडान कवनपा १० | गोटा | १ | ०.१० | १००.०० | १ | ०.१३ | ९८.०० | १ | ०.१३ | ९८.०० | १ | ०.१३ | ९८.०० | |
| ५७ | अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण कवनपा १० | गोटा | १ | ०.२६ | २५०.०० | १ | ०.३३ | २४५.०० | १ | ०.३३ | २४५.०० | १ | ०.३३ | २४५.०० | |
| ५८ | कवनपा ९ चम्कपुर माटो पटान | मि | ३१८ | ०.०५ | ५०.०० | ३१८ | ०.०७ | ४९.०० | ३१८ | ०.०७ | ४९.०० | ३१८ | ०.०७ | ४९.०० | |
| ५९ | हरनामपुर देखि वनकसिया सम्म सडक ग्राभेल कवनपा ९ | मि | ३२० | ०.२१ | २००.०० | ३२० | ०.२७ | १९६.०० | ३२० | ०.२७ | १९६.०० | ३२० | ०.२७ | १९६.०० | |
| ६० | फेदराठ सडक ग्राभेल कवनपा १० | मि | २९५ | ०.२१ | २००.०० | २९५ | ०.२७ | १९६.०० | २९५ | ०.२७ | १९६.०० | २९५ | ०.२७ | १९६.०० | |
| ६१ | महुवा विरेन्द्र श्रीवास्तवको घर देखि कृतराज प्रावि सम्म पक्की नाली निर्माण कवनपा ४ | मि | ३० | ०.२१ | २००.०० | ३० | ०.२७ | १९६.०० | ३० | ०.२७ | १९६.०० | ३० | ०.२७ | १९६.०० | |
| ६२ | जहदी अस्थायी प्रहरी पाष्ट निर्माण कवनपा ११ जहदी | गोटा | १ | ०.२८ | २७०.०० | १ | ०.३६ | २६८.०० | १ | ०.३६ | २६८.०० | १ | ०.३६ | २६८.०० | |
| ६३ | रेहरा मदरसा शौचालय एवं कोठा मर्मत कवनपा ११ | गोटा | १ | ०.०८ | ८०.०० | १ | ०.११ | ७८.०० | १ | ०.११ | ७८.०० | १ | ०.११ | ७८.०० | |
| ६४ | शिव मन्दिर मर्मत कवनपा ९ | गोटा | १ | ०.१५ | १५०.०० | १ | ०.२० | १४७.०० | १ | ०.२० | १४७.०० | १ | ०.२० | १४७.०० | |
| ६५ | उत्तर वनगाई लिलारामको घर देखि चिन्तामणि पोखेलको घर सम्म वाटो मर्मत एवं ग्राभेल कवनपा ११ | मि | १५० | ०.१० | १००.०० | १५० | ०.१३ | ९८.०० | १५० | ०.१३ | ९८.०० | १५० | ०.१३ | ९८.०० | |
| ६६ | रुधौला सानो डिह लालगुदी चमारको घर देखि श्याम विहारीको घर सम्म अधुरो सडक निर्माण कवनपा ६ | मि | ५९ | ०.२१ | २००.०० | ५९ | ०.२७ | १९६.०० | ५९ | ०.२७ | १९६.०० | ५९ | ०.२७ | १९६.०० | |
| ६७ | रुधौला सानो डिह रामजी केवटको घर देखि केतारु केवटको घर सम्म सडक पि.सि.सि. | मि | ५९ | ०.२१ | २००.०० | ५९ | ०.२७ | १९६.०० | ५९ | ०.२७ | १९६.०० | ५९ | ०.२७ | १९६.०० | |
| ६८ | रुधौला ओम प्रकाश भरको घर देखि रामजानकी मन्दिर सम्म माटो पटान तथा ग्राभेल | मि | ४४ | ०.१० | १००.०० | ४४ | ०.१३ | ९८.०० | ४४ | ०.१३ | ९८.०० | ४४ | ०.१३ | ९८.०० | |
| ६९ | कवनपा ९ नाली निर्माण चम्कीपुर | मि | ३५ | ०.३१ | ३००.०० | ३५ | ०.४० | २९४.०० | ३५ | ०.४० | २९४.०० | ३५ | ०.४० | २९४.०० | |
| ७० | छोटकी तौलहवा लक्ष्मण वास्कोटाको घर देखि पूर्व मन्दिर सम्म सडक पि.सि.सि.कवनपा ४ | मि | ४८ | ०.२४ | २३४.०० | ४८ | ०.३३ | २४५.०० | ४८ | ०.३२ | २३३.०० | ४८ | ०.३२ | २३३.०० | |

वार्षिक प्रगति विवरण

(रकम रु.हजारमा)

| | | | | |
|----------------------------|--|----------|------------------------------|----------|
| १ आ.व. | २०७६/०७७ | ९६७७६.०० | ९ आयोजनाको कुल लागत: | ९६७७६.०० |
| २ व.शि.नं. | | ९६७७६.०० | क) आन्तरिक १.नेपाल सरकार : | ९६७७६.०० |
| ३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय | कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु | ०.०० | २. संस्था : | ०.०० |
| ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : | पुर्वाधार कार्यक्रम | ०.०० | ३.जनसहभागिता : | ०.०० |
| ५ आयोजना प्रमुखको नाम: | श्री हरि प्रसाद ज्ञवाली | | १० आ.व.०७६/७७ को खर्च (रु.): | ७३४५५.०० |
| ६ स्थान: | कपिलवस्तु | | क) आन्तरिक १.नेपाल सरकार : | ७३४५५.०० |
| ७ आयोजना शुरु भएको मिति: | सालवसाली | | २. संस्था : | ०.०० |
| ८ आयोजना पुरा हुने मिति: | २०७६/०७७ | | ३.जनसहभागिता : | ०.०० |

| क.सं. | कार्य विवरण | इकाई | वार्षिक कार्य लक्ष्य | | वार्षिक बजेट | प्रगति | | | प्रतिवेदन अबधि सम्मको प्रगति | | | आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न | | | कैफियत |
|-------|--|------|----------------------|-------|--------------|--------|-------|--------|------------------------------|-------|--------|------------------------------------|-------|--------|--------|
| | | | परिमाण | भारित | | परिमाण | भारित | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७१ | वगियाडाडा आर सि सि तथा नाली निर्माण कवनपा १० | मि | ६४ | ०.५२ | ५००.०० | ६४ | ०.६७ | ४९०.०० | ६४ | ०.६७ | ४९०.०० | ६४ | ०.६७ | ४९०.०० | |
| ७२ | अधुरो नाली निर्माण कवनपा ९ | मि | ९५ | ०.४६ | ४५०.०० | ९५ | ०.६० | ४४१.०० | ९५ | ०.६० | ४४१.०० | ९५ | ०.६० | ४४१.०० | |
| ७३ | पखाल निर्माण कवनपा ४ कृति प्रावि महुवा | मि | ५२ | ०.४४ | ४२७.०० | ५२ | ०.५८ | ४२६.०० | ५२ | ०.५८ | ४२६.०० | ५२ | ०.५८ | ४२६.०० | |
| ७४ | विकुली देखि फेदराठ जाने कृषि सडक मर्मत तथा ग्राभेल कवनपा १० | मि | ४०२ | ०.२६ | २५०.०० | ४०२ | ०.३३ | २४५.०० | ४०२ | ०.३३ | २४५.०० | ४०२ | ०.३३ | २४५.०० | |
| ७५ | आधारभूत विद्यालय कटुवा भवन मर्मत कवनपा १० | गोटा | १ | ०.४१ | ४००.०० | १ | ०.५३ | ३९२.०० | १ | ०.५३ | ३९२.०० | १ | ०.५३ | ३९२.०० | |
| ७६ | पचेहरा माटो पटान तथा सडक ग्राभेल कवनपा १० | मि | २८० | ०.१० | १००.०० | २८० | ०.१३ | ९८.०० | २८० | ०.१३ | ९८.०० | २८० | ०.१३ | ९८.०० | |
| ७७ | सडक पि.सि.सि जगदिशपुर कवनपा ९ | मि | २९ | ०.१० | १००.०० | २९ | ०.१३ | ९८.०० | २९ | ०.१३ | ९८.०० | २९ | ०.१३ | ९८.०० | |
| ७८ | नरैनापुर बाल विकास केन्द्रको कम्पाउण्ड भित्र पि.सि.सि.ढलान कवनपा ११ | मि | ८ | ०.१३ | १२२.०० | ८ | ०.१७ | १२२.०० | ८ | ०.१७ | १२२.०० | ८ | ०.१७ | १२२.०० | |
| ७९ | नरैनापुर रामकेवल यादवको घर देखि पल्लु चमारको घर सम्म सडक पि.सि.सि.कवनपा ११ | मि | ७७ | ०.३६ | ३५०.०० | ७७ | ०.४७ | ३४३.०० | ७७ | ०.४७ | ३४३.०० | ७७ | ०.४७ | ३४३.०० | |
| ८० | रेहरा गाउँको ठुलो मस्जिद देखि उत्तर कुलो सम्म पक्की नाली निर्माण कवनपा ११ | मि | ४२ | ०.१५ | १५०.०० | ४२ | ०.२० | १४७.०० | ४२ | ०.२० | १४७.०० | ४२ | ०.२० | १४७.०० | |
| ८१ | शिव मन्दिर मर्मत तिलौरा कवनपा ६ | गोटा | १ | ०.०५ | ५०.०० | १ | ०.०७ | ४९.०० | १ | ०.०७ | ४९.०० | १ | ०.०७ | ४९.०० | |
| ८२ | कवनपा २ कुदान गाउँको पश्चिम तथा मेन सडक देखि पण्डितको घर सम्म नालीको ढक्कन निर्माण | गोटा | २२५ | ०.४१ | ४००.०० | २२५ | ०.५३ | ३९२.०० | २२५ | ०.५३ | ३९२.०० | २२५ | ०.५३ | ३९२.०० | |
| ८३ | कवनपा २ कुलो मर्मत सम्भार | मि | २२०७ | ०.१० | १००.०० | २२०७ | ०.१३ | ९८.०० | २२०७ | ०.१३ | ९८.०० | २२०७ | ०.१३ | ९८.०० | |
| ८४ | कवनपा ११ वनगाई मदरसा भुईं पलाष्टर | गोटा | १ | ०.४१ | ४००.०० | १ | ०.५३ | ३९२.०० | १ | ०.५३ | ३९२.०० | १ | ०.५३ | ३९२.०० | |
| ८५ | काली माई मन्दिर भवन मर्मत कवनपा १ | गोटा | १ | ०.२१ | २००.०० | १ | ०.२७ | १९६.०० | १ | ०.२७ | १९६.०० | १ | ०.२७ | १९६.०० | |
| ८६ | कवनपा २ जेष्ठ नागरिक पार्क व्यवस्थापन | गोटा | १ | ०.०५ | ५०.०० | १ | ०.०७ | ४९.०० | १ | ०.०७ | ४९.०० | १ | ०.०७ | ४९.०० | |
| ८७ | मदरसा पखाल निर्माण नरैनापुर कवनपा ११ | मि | १२ | ०.१० | १००.०० | १२ | ०.१३ | ९८.०० | १२ | ०.१३ | ९८.०० | १२ | ०.१३ | ९८.०० | |
| ८८ | कवनपा २ मदरसा मिनार निर्माण | गोटा | २ | ०.२६ | २५०.०० | २ | ०.३३ | २४५.०० | २ | ०.३३ | २४५.०० | २ | ०.३३ | २४५.०० | |
| ८९ | कवनपा २ काली माई मन्दिर भवन मर्मत | गोटा | १ | ०.१९ | १८०.०० | १ | ०.२४ | १७६.०० | १ | ०.२४ | १७६.०० | १ | ०.२४ | १७६.०० | |

वार्षिक प्रगति विवरण

(रकम रु.हजारमा)

१ आ.व. २०७६/०७७ ९६७७६.००
 २ व.शि.नं. ९६७७६.००
 ३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु ०.००
 ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : पुर्वाधार कार्यक्रम ०.००
 ५ आयोजना प्रमुखको नाम: श्री हरि प्रसाद ज्ञवाली
 ६ स्थान: कपिलवस्तु
 ७ आयोजना शुरु भएको मिति: सालवसाली
 ८ आयोजना पुरा हुने मिति: २०७६/०७७

९ आयोजनाको कुल लागत: ९६७७६.००
 क) आन्तरिक १.नेपाल सरकार : ९६७७६.००
 २. संस्था : ०.००
 ३.जनसहभागिता : ०.००
 १० आ.व.०७६/७७ को खर्च (रु.): ७३४५५.००
 क) आन्तरिक १.नेपाल सरकार : ७३४५५.००
 २. संस्था : ०.००
 ३.जनसहभागिता : ०.००

| क.सं. | कार्य विवरण | इकाई | वार्षिक कार्य लक्ष्य | | वार्षिक बजेट | प्रगति | | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति | | | आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न | | | कैफियत |
|-------|--|------|----------------------|-------|--------------|--------|-------|--------|------------------------------|-------|--------|------------------------------------|-------|--------|--------|
| | | | परिमाण | भारित | | परिमाण | भारित | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
| ९० | कवनपा २ सडक पि.सि.सि.तथा नाली निर्माण रमतलहा गाउँ | मि | १४४ | ०.४६ | ४५०.०० | १४४ | ०.६० | ४४९.०० | १४४ | ०.६० | ४४९.०० | १४४ | ०.६० | ४४९.०० | |
| ९१ | कवनपा २ लम्तया गाउँको मुल सडक देखि पश्चिम अयोध्या गाउँको घर हुँदै दशरथ चौबेको घरको पश्चिम सम्म सडक पि.सि.सि.तथा नाली निर्माण | मि | ५७ | ०.४९ | ४००.०० | ५७ | ०.५३ | ३९२.०० | ५७ | ०.५३ | ३९२.०० | ५७ | ०.५३ | ३९२.०० | |
| ९२ | कवनपा १० तेनुवा सडक माटो पटान तथा ग्राभेल | मि | ११० | ०.१५ | १५०.०० | ११० | ०.२० | १४७.०० | ११० | ०.२० | १४७.०० | ११० | ०.२० | १४७.०० | |
| ९३ | कवनपा १० कटुवा नाली निर्माण तथा सडक ग्राभेल | मि | १५८ | ०.५२ | ५००.०० | १५८ | ०.६७ | ४९०.०० | १५८ | ०.६७ | ४९०.०० | १५८ | ०.६७ | ४९०.०० | |
| ९४ | आखा अस्पताल देखि महिता जाने अथुरो सडक पि.सि.सि.ग्राभेल माटो पटान कवनपा १ | मि | ६९ | ०.५२ | ५००.०० | ६९ | ०.५३ | ३९९.०० | ६९ | ०.५३ | ३९९.०० | ६९ | ०.५३ | ३९९.०० | |
| ९५ | कवनपा १ का विभिन्न सडकहरु मर्मत | मि | ६८ | ०.०८ | ७५.०० | ६८ | ०.१० | ७३.०० | ६८ | ०.१० | ७३.०० | ६८ | ०.१० | ७३.०० | |
| ९६ | कवनपा १ नयाँटोल श्री प्रा.वि.विद्यालय मर्मत तथा फर्निचर | गोटा | १ | ०.२९ | २००.०० | १ | ०.२७ | १९६.०० | १ | ०.२७ | १९६.०० | १ | ०.२७ | १९६.०० | |
| ९७ | कवनपा ४ महुवा काली माई मन्दिर निर्माण तथा सडक नि.मर्मत | गोटा | १ | ०.९८ | ९५०.०० | १ | १.२७ | ९३९.०० | १ | १.२७ | ९३९.०० | १ | १.२७ | ९३९.०० | |
| ९८ | कवनपा १२ वेलभरिया सडक मर्मत | मि | ४३७ | ०.४९ | ४००.०० | ४३७ | ०.५३ | ३९२.०० | ४३७ | ०.५३ | ३९२.०० | ४३७ | ०.५३ | ३९२.०० | |
| ९९ | कवनपा १२ विठुवा देखि पिपरहवा सडक मर्मत तथा रामदेव सामुदायिक प्रा.वि.मर्मत | मि | २५० | ०.२९ | २८०.०० | २५० | ०.३७ | २७४.०० | २५० | ०.३७ | २७४.०० | २५० | ०.३७ | २७४.०० | |
| १०० | कवनपा १२ विठुवा गाउँ सोलार जडान | गोटा | १ | ०.१३ | १२८.०० | १ | ०.१७ | १२८.०० | १ | ०.१७ | १२८.०० | १ | ०.१७ | १२८.०० | |
| १०१ | कवनपा १२ वेलभरिया गाउँ देखि खुटहा सम्म सडक मर्मत | मि | ३०६ | ०.२९ | २००.०० | ३०६ | ०.२७ | १९६.०० | ३०६ | ०.२७ | १९६.०० | ३०६ | ०.२७ | १९६.०० | |
| १०२ | कवनपा १ नयाँटोल ओम प्रकाश पाण्डेको घर देखि पश्चिम सावर्जनिक गडहा सम्म सडक पि.सि.सि. | मि | ४२ | ०.२९ | २००.०० | ४२ | ०.२७ | १९६.०० | ४२ | ०.२७ | १९६.०० | ४२ | ०.२७ | १९६.०० | |

वार्षिक प्रगति विवरण

(रकम रु.हजारमा)

| | | |
|----------------------------|--|----------|
| १ आ.व. | २०७६/०७७ | ९६७७६.०० |
| २ व.शि.नं. | | ९६७७६.०० |
| ३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय | कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु | ०.०० |
| ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : | पुर्वाधार कार्यक्रम | ०.०० |
| ५ आयोजना प्रमुखको नाम: | श्री हरि प्रसाद ज्ञवाली | |
| ६ स्थान: | कपिलवस्तु | |
| ७ आयोजना शुरु भएको मिति: | सालवसाली | |
| ८ आयोजना पुरा हुने मिति: | २०७६/०७७ | |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| ९ आयोजनाको कुल लागत: | ९६७७६.०० |
| क) आन्तरिक | १.नेपाल सरकार : |
| २. संस्था : | ०.०० |
| ३.जनसहभागिता : | ०.०० |
| १० आ.व.०७६/७७ को खर्च (रु.): | ७३४५५.०० |
| क) आन्तरिक | १.नेपाल सरकार : |
| २. संस्था : | ०.०० |
| ३.जनसहभागिता : | ०.०० |

| क.सं. | कार्य विवरण | इकाई | वार्षिक कार्य लक्ष्य | | वार्षिक बजेट | प्रगति | | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति | | | आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न | | | कैफियत |
|-------|--|------|----------------------|-------|--------------|--------|-------|---------|------------------------------|-------|---------|------------------------------------|-------|---------|--------|
| | | | परिमाण | भारित | | परिमाण | भारित | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
| १०३ | कवनपा १२ सौराहा मेन रोड देखि हरिद्वारको घर सम्म,रहमतुल्ला मुसलमानको घर देखि मेन रोड सम्म सडक पि.सि.सि. | मि | ९२ | ०.४१ | ४००.०० | ९२ | ०.५३ | ३९२.०० | ९२ | ०.५३ | ३९२.०० | ९२ | ०.५३ | ३९२.०० | |
| १०४ | कवनपा ७ शिव मन्दिर निर्माण मार्बल जडान | गोटा | १ | ०.४६ | ४५०.०० | १ | ०.५७ | ४१७.०० | १ | ०.५७ | ४१७.०० | १ | ०.५७ | ४१७.०० | |
| १०५ | कवनपा २ सेमरहवा गाउँ भित्र सडक पि.सि.सि.तथा नाली निर्माण | मि | १५१ | ०.५२ | ५००.०० | १५१ | ०.६७ | ४९०.०० | १५१ | ०.६७ | ४९०.०० | १५१ | ०.६७ | ४९०.०० | |
| १०६ | कवनपा २ सेमरहवा गाउँ भित्र सडक पि.सि.सि.तथा नाली निर्माण | मि | २७ | ०.१४ | १४०.०० | २७ | ०.१९ | १३६.०० | २७ | ०.१९ | १३६.०० | २७ | ०.१९ | १३६.०० | |
| १०७ | कवनपा २ सगरमाथा बाल विकास केन्द्र भवन निर्माण | गोटा | १ | ०.८८ | ८५०.०० | १ | १.१३ | ८३२.०० | १ | १.१३ | ८३२.०० | १ | १.१३ | ८३२.०० | |
| १०८ | कवनपा ७ हरिहरपुर बाल विकास केन्द्र भवन निर्माण | गोटा | १ | १.६५ | १६००.०० | १ | २.१४ | १५७५.०० | १ | २.१४ | १५७५.०० | १ | २.१४ | १५७५.०० | |
| १०९ | कवनपा ७ नारायण बाल विकास केन्द्र भवन निर्माण | गोटा | १ | ०.५२ | ५००.०० | १ | ०.६७ | ४९०.०० | १ | ०.६७ | ४९०.०० | १ | ०.६७ | ४९०.०० | |
| ११० | कवनपा २ भगवानदास मावि भवन मर्मत | गोटा | १ | ०.२६ | २५०.०० | १ | ०.३३ | २४५.०० | १ | ०.३३ | २४५.०० | १ | ०.३३ | २४५.०० | |
| १११ | कवनपा २ जेष्ठ नागरक पार्क प्रतिकालय निर्माण | गोटा | १ | ०.३१ | ३००.०० | १ | ०.४० | २९४.०० | १ | ०.४० | २९४.०० | १ | ०.४० | २९४.०० | |
| ११२ | कवनपा ५ बभनी गाउँ शिव मन्दिर मर्मत | गोटा | १ | ०.१५ | १५०.०० | १ | ०.२० | १४७.०० | १ | ०.२० | १४७.०० | १ | ०.२० | १४७.०० | |
| ११३ | कवनपा ७ धर्मपनिया स्वास्थ्य चौकी पर्खाल निर्माण | मि | ५४ | ०.३१ | ३००.०० | ५४ | ०.४० | २९४.०० | ५४ | ०.४० | २९४.०० | ५४ | ०.४० | २९४.०० | |
| ११४ | कवनपा ७ धर्मपनिया स्वास्थ्य चौकी पर्खाल निर्माण | मि | ६६ | १.०३ | १०००.०० | ६६ | १.३३ | ९८०.०० | ६६ | १.३३ | ९८०.०० | ६६ | १.३३ | ९८०.०० | |
| ११५ | कवनपा ७ धर्मपनिया स्वास्थ्य निर्माण | गोटा | १ | १.०३ | १०००.०० | १ | १.३५ | ९८८.०० | १ | १.३५ | ९८८.०० | १ | १.३५ | ९८८.०० | |
| ११६ | कवनपा ७ धर्मपनिया स्वास्थ्य चौकी मर्मत | गोटा | १ | ०.९८ | ९५०.०० | १ | १.२७ | ९३१.०० | १ | १.२७ | ९३१.०० | १ | १.२७ | ९३१.०० | |
| ११७ | कवनपा ३ अदालत परिसर भित्र प्रतिकालय निर्माण | गोटा | १ | ०.१६ | १५३.०० | १ | ०.२१ | १५२.०० | १ | ०.२१ | १५२.०० | १ | ०.२१ | १५२.०० | |
| ११८ | कवनपा ५ गोठिहवा गाउँ भित्र सडक मर्मत | मि | २२५ | ०.३१ | ३००.०० | २२५ | ०.३९ | २८८.०० | २२५ | ०.३९ | २८८.०० | २२५ | ०.३९ | २८८.०० | |
| ११९ | कवनपा ५ मेन सडक देखि दलदलहा सम्म सडक मर्मत | मि | ४६४ | ०.५२ | ५००.०० | ४६४ | ०.६७ | ४९०.०० | ४६४ | ०.६७ | ४९०.०० | ४६४ | ०.६७ | ४९०.०० | |

वार्षिक प्रगति विवरण

(रकम रु.हजारमा)

१ आ.व. २०७६/०७७ ९६७७६.००
 २ व.शि.नं. ९६७७६.००
 ३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु ०.००
 ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : पुर्वाधार कार्यक्रम ०.००
 ५ आयोजना प्रमुखको नाम: श्री हरि प्रसाद ज्ञवाली
 ६ स्थान: कपिलवस्तु
 ७ आयोजना शुरु भएको मिति: सालवसाली
 ८ आयोजना पुरा हुने मिति: २०७६/०७७

९ आयोजनाको कुल लागत: ९६७७६.००
 क) आन्तरिक १.नेपाल सरकार : ९६७७६.००
 २. संस्था : ०.००
 ३.जनसहभागिता : ०.००
 १० आ.व.०७६/७७ को खर्च (रु.): ७३४५५.००
 क) आन्तरिक १.नेपाल सरकार : ७३४५५.००
 २. संस्था : ०.००
 ३.जनसहभागिता : ०.००

| क.सं. | कार्य विवरण | इकाई | वार्षिक कार्य लक्ष्य | | वार्षिक बजेट | प्रगति | | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति | | | आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न | | | कैफियत |
|--------------|--|-------|----------------------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | परिमाण | भारित | | परिमाण | भारित | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
| १२० | कवनपा १२ वेलभरिया निवर डफालीको घर देखि रामरतन यादवको घर सम्म सडक पि.सि.सि. | मि | ७० | ०.०५ | ५०.०० | ७० | ०.५५ | ४०६.०० | ७० | ०.५५ | ४०६.०० | ७० | ०.५५ | ४०६.०० | |
| १२१ | कवनपा १२ युद्ध बांध देखि विठुवा बांध मर्मत | मि | ७५१ | ०.४१ | ४००.०० | ७५१ | ०.५४ | ३९६.०० | ७५१ | ०.५४ | ३९६.०० | ७५१ | ०.५४ | ३९६.०० | |
| १२२ | कवनपा १२ अकबरपुर माटो गाभेल वजरगी गिरीको घर देखि लिखिहवा घाट सम्म | मि | ४१० | ०.५२ | ५००.०० | ४१० | ०.६८ | ४९७.०० | ४१० | ०.६८ | ४९७.०० | ४१० | ०.६८ | ४९७.०० | |
| १२३ | कवनपा १ नयाँटोल पुरानो भुमी सुधार जाने बाटो मर्मत तथा नाली निर्माण | मि | ७२ | ०.२१ | २००.०० | ७२ | ०.२६ | १९४.०० | ७२ | ०.२६ | १९४.०० | ७२ | ०.२६ | १९४.०० | |
| १२४ | कवनपा १ कभर्डहल मर्मत तथा भौतिक निर्माण | गोटा | १ | ०.२१ | २००.०० | १ | ०.२७ | १९६.०० | १ | ०.२७ | १९६.०० | १ | ०.२७ | १९६.०० | |
| १२५ | वडा कार्यालय भवन निर्माण वडा नं ३,४ र १० | गोटा | ३ | ३०.३८ | २९४००.०० | ३ | २६.१८ | १९२३१.०० | ३ | २६.१८ | १९२३१.०० | ३ | २६.१८ | १९२३१.०० | |
| १२६ | नगरपालिका प्रशासनिक भवन तल्ला थप | गोटा | १ | ८.५३ | ८२५४.०० | १ | ३.३८ | २४८५.०० | १ | ३.३८ | २४८५.०० | १ | ३.३८ | २४८५.०० | |
| १२७ | वडा कार्यालय भवन निर्माण वडा नं २ | गोटा | १ | ७.८० | ७५४७.०० | १ | ५.७९ | ४२५१.०० | १ | ५.७९ | ४२५१.०० | १ | ५.७९ | ४२५१.०० | |
| १२८ | खरको छानोमुक्त कार्यक्रम | वण्डल | ७३३ | १०.३३ | १००००.०० | ७३३ | ९.२० | ६७५७.०० | ७३३ | ९.२० | ६७५७.०० | ७३३ | ९.२० | ६७५७.०० | |
| १२९ | हूलाकी सडक देखि घनश्याम वारीको घर सम्म सडक पि.सि.सि.कवनपा ८ | मि | २३ | २३ | १००.०० | २३ | ०.१३ | ९८.०० | २३ | ०.१३ | ९८.०० | २३ | ०.१३ | ९८.०० | |
| १३० | मिरा कोरीको घर देखि सोमई थारुको घर सम्म सडक पि.सि.सि. कवनपा ८ | मि | ८३ | ८३ | ३००.०० | ८३ | ०.४० | २९४.०० | ८३ | ०.४० | २९४.०० | ८३ | ०.४० | २९४.०० | |
| १३१ | दोहनी चौराहा देखि वगहवा जाने सडक ममत तथा गाभेल | मि | ७०० | ८३ | ३८०.०० | ७०० | ०.५१ | ३७५.०० | ७०० | ०.५१ | ३७५.०० | ७०० | ०.५१ | ३७५.०० | |
| १३२ | कवनपा ८ भोलाको घर देखि लतिफ मुसलमानको घर सम्म कचरिहवा अथुरो पि.सि.सि.ढलान | मि | ९२ | ०.४१ | ४००.०० | ९२ | ०.५३ | ३९२.०० | ९२ | ०.५३ | ३९२.०० | ९२ | ०.५३ | ३९२.०० | |
| जम्मा | | | | | ९६७७६.०० | | | ७३४५५.०० | | | ७३४४३.०० | | | ७३४४३.०० | |