

## वार्षिक प्रगति

१ आ.व.	०७६/०७७	१०	वार्षिक बजेट (रु.)		२७७८.००	११	आयोजनाको कूल लागत (रु.)	२७७८.००	
२ बजेट उपशीर्षक नं.	३६५८५२	(क)	आन्तरिक	१. नेपाल सरकार	२५००.००	(क)	आन्तरिक	१. नेपाल सरकार	२५००.००
३ मन्त्रालय	संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय			२. नगरपालिका	२७८.००			२. संस्था	२७८.००
४ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु			३. जनसहभागिता	०			३. जनसहभागिता	०
५ कार्यक्रमको नाम	तराई मधेश सम्बद्ध कार्यक्रम	(ख)	वैदेशिक	१. ऋण	०	(ख)	वैदेशिक	१. ऋण	०
६ स्थान (क) जिल्ला	कपिलवस्तु			२. अनुदान	०			२. अनुदान	०
	(ख) गा.वि.स./न.पा./वडा नं.		(ग) सटही दर		०				
७ आयोजना शुरु भएको मिति	२०७६/७७		(घ) दातृ संस्था						
८ आयोजना पूरा हुने मिति	२०७७ असार मसान्त सम्म								
९ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्री हरि प्रसाद ज्ञवाली								

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	वार्षिक प्रगति					प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत	
			परिमाण	भारित		लक्ष्य		प्रगति		खर्च	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न				
						परिमाण	भारित	परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
	<b>भवन निर्माण</b>																	
१	श्री कोटिग्राम नि.मा.वि.भवन निर्माण वडा नं ५	गोटा	१.०५	१००.००	२७७८.००	१.०५	१००.००	१.३०	१००.००	२७७८.००	१.३०	१००.००	२७७८.००	१.३०	१२३.८१	२७७८.००		
	जम्मा		१००.००	२७७८.००		१००.००				२७७८.००			२७७८.००			२७७८.००		
	कूल जम्मा			२७७८.००						२७७८.०			२७७८.०			२७७८.०		