

बार्षिक प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

| | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|---------|------------------------------|-----------------|---------|
| १ आ.व. | २०७५/०७६ | ९ बार्षिक बजेट : | ५०००.०० | १० आयोजनाको कुल लागत: | ५०००.०० | |
| २ बजेट उपशीर्षक नं. | ३२५१०६४ | १.नेपाल सरकार : | ५०००.०० | क) आन्तरिक | १.नेपाल सरकार : | ५०००.०० |
| ३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय | कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु | २. नगरपालिका : | ०.०० | २. संस्था : | ०.०० | |
| ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : | संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय मार्फत कार्यक्रम | ३.जनसहभागिता : | ०.०० | ३.जनसहभागिता : | ०.०० | |
| ५ आयोजना प्रमुखको नाम: | श्री विमल राज आचार्य | | | ११ आ.व.०७५/७६ को खर्च (रु.): | ३८३५.०० | |
| ६ स्थान: | तौलिहवा | | | क) आन्तरिक | १.नेपाल सरकार : | ३८३५.०० |
| ७ आयोजना शुरु भएको मिति: | सालवसाली | | | २. संस्था : | ०.०० | |
| ८ आयोजना पूरा हुने मिति: | २०७५/०७६ | | | ३.जनसहभागिता : | ०.०० | |

| क.सं. | कार्य विवरण | इकाई | बार्षिक कार्य लक्ष्य | | बार्षिक बजेट | बार्षिक प्रगति | | | | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति | | | आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न | | | कैफियत |
|-------|-----------------------|------|----------------------|--------|--------------|----------------|--------|--------|-------|---------|------------------------------|-------|---------|------------------------------------|--------|---------|--------|
| | | | परिमाण | भारित | | लक्ष्य | | प्रगति | | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | |
| | | | | | | परिमाण | भारित | परिमाण | भारित | | | | | | | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ |
| १ | सागरताल संरक्षण | गोटा | १.०० | ५०.०० | २५००.०० | १.०० | ५०.०० | १.०० | ३८.१४ | १९०७.०० | १.०० | ३८.१४ | १९०७.०० | १.०० | ५०.०० | १९०७.०० | चालु |
| २ | जगादिशपुर ताल संरक्षण | गोटा | १.०० | ५०.०० | २५००.०० | १.०० | ५०.०० | १.०० | ३८.५६ | १९२८.०० | १.०० | ३८.५६ | १९२८.०० | १.०० | ५०.०० | १९२८.०० | चालु |
| | जम्मा | | | १००.०० | ५०००.०० | | १००.०० | | | ३८३५.०० | | | ३८३५.०० | | १००.०० | ३८३५.०० | |
| | कुल जम्मा | | | | ५००० | | | | | ३८३५ | | | ३८३५ | | | ३८३५ | |